

ESTADO DA BAHIA



**CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS**

EXERCÍCIO DE 2019

**Processo de Pagamento No. 522**

**Data: 14/11/2019**

Empenho / Liquidação: 111 / 3

Credor: CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA

Valor Bruto R\$	68.917,21
Valor Retido R\$	1.378,34
Valor Líquido R\$	67.538,87

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

1001 - REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL

4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

0 - Recursos Ordinários

Conta	Descrição	Doc.	Valor R\$
3-5	3-5 CAIXA ECONOMICA-C.M.E	2	67.538,87





**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS**

CNPJ: 16.233.447/0001-40

**ORDEM DE PAGAMENTO**

EMPENHO Nº 111 / 3      EXERCÍCIO 2019      TIPO: Global      TIPO CRÉDITO: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL	Modalidade: Carta Convite p/ Obras e Serviços de Engenharia
Função: 1 - Legislativa	Licitação: CC0032019
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa	Convênio:
Programa: 101 - TRANSPARÊNCIA E MODERNIZAÇÃO DA AÇÃO	Despesa Pessoal: R\$ 0,00
Proj. / Ativ.: 1.001 - REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	Incorporação 1.3.2.1.1.20.02.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO-CÂMARA
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	Subelemento: 449051.02 - Obras e Instalações (Material)
Fonte: 0 - Recursos Ordinários	

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDACÃO	SALDO ATUAL
200.308,63	189.215,32	11.093,31	68.917,21	68.917,21	0,00

CREDOR	
Nome: <b>CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA</b>	Cidade: <b>EUNAPOLIS - BA</b>
Endereço: <b>CAMINHO 16, Nº 22</b>	C.N.P.J.: <b>02.918.253/0001-74</b>
Bairro: <b>URBIS I</b>	Insc. Est.:

**HISTÓRICO:**

VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE REUNIÃO COM ACESSO EXTERNO, ATRAVÉS DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (ESCADA) COM COBERTURA E GUARDA CORPO, ALÉM DE IMPLANTAÇÃO DE UM ESTACIONAMENTO PRIVATIVO MURADO, BEM COMO REFORMA DO PLENÁRIO

DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
14/11/2019	(sessenta e oito mil e novecentos e dezessete reais, vinte e um centavos *****)	68.917,21

RETENÇÕES DO EMPENHO		
Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.10.16.00.00	ISS	1.378,34
<b>TOTAL RETIDO</b>		<b>1.378,34</b>
<b>VALOR LÍQUIDO</b>		<b>67.538,87</b>

ORDEM DE PAGAMENTO	
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 67.538,87 (sessenta e sete mil e quinhentos e trinta e oito reais, oitenta e sete centavos *****) <b>EM : 14/11/2019</b>   <b>JORGE MAECIO PIRES ALMEIDA</b> Presidente CPF:656.888.305-06	FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA <b>EM : 14/11/2019</b>   <b>UBALDO SUZART GOMES</b> 1º SECRETÁRIO CPF:487.507.865-04

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS no ESTADO DA BAHIA a quantia de R\$ 67.538,87 (sessenta e sete mil e quinhentos e trinta e oito reais, oitenta e sete centavos \*\*\*\*\*) mencionada nesta ordem de pagamento e conforme registro abaixo

Banco	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor	Fonte
104	3793	3-5	3-5 CAIXA ECONOMICA-C.M.E	11464492	67.538,87	

PROCESSO DE PAGAMENTO:







**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS**

CNPJ: 16.233.447/0001-40

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 111 / 3      EXERCÍCIO 2019      P.A.:      TIPO: Global      TIPO      Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL	Modalidade: Carta Convite p/ Obrase Serviços de Engenharia No.:
Função: 1 - Legislativa	Licitação: CC0032019
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa	Contrato: CT0632019
Programa: 101 -TRANSPARÊNCIA E MODERNIZAÇÃO DA AÇÃO LEGISL	Convênio: -
Proj. / Ativ.: 1.001 - REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	Despesa Pessoal: RS 0,00
Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	Incorporação 1321120020000 - OBRAS EM ANDAMENTO-CÂMARA
Fonte: 0 - Recursos Ordinários	Subelemento: 449051.02 - Obras e Instalações (Material)

DOTAÇÃO			EMPENHO		
SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	VALOR DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ATUAL
200.308,63	189.215,32	11.093,31	68.917,21	68.917,21	0,00

**CREADOR**

Nome: <b>CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA</b>	Cidade: <b>EUNAPOLIS - BA</b>
Endereço: <b>CAMINHO 16, Nº 22</b>	C.N.P.J.: <b>02.918.253/0001-74</b>
Bairro: <b>URBIS I</b>	Insc. Est.:
Conta Bancária: <b>396-4</b>	Agência: <b>0075</b> Banco: <b>104</b>

**HISTÓRICO:**

VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE REUNIÃO COM ACESSO EXTERNO, ATRAVÉS DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (ESCADA) COM COBERTURA E GUARDA CORPO, ALÉM DE IMPLANTAÇÃO DE UM ESTACIONAMENTO PRIVATIVO MURADO, BEM COMO REFORMA DO PLENÁRIO LAEDSON MAIA E AINDA READEQUAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA CAMARA MUNICIPAL DE EUNAPOLIS, CT0632019, CC0032019, 3ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO, NF 46

DATA DO EMPENHO	VALOR BRUTO POR EXTENSO	VALOR BRUTO
28/08/2019	sessenta e oito mil e novecentos e dezessete reais, vinte e um centavos *****	<b>68.917,21</b>

**RETENÇÕES DO EMPENHO**

Código	Receita	Valor
2.1.1.1.3.10.16.00.00	ISS	1.378,34
<b>TOTAL RETIDO</b>		<b>1.378,34</b>

NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VALOR LÍQUIDO
DECLARO QUE O(S) MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO OU QUE O(S) SERVIÇO(S) FOI(RAM) PRESTADO(S) EM : 13/11/2019	<b>67.538,87</b>
 <b>UBALDO SUZART GOMES</b> 1º SECRETÁRIO CPF:487.507.865-04	 <b>JORGE MAÉCIO PIRES ALMEIDA</b> Presidente 656.888.305-06

Carla Carolina Souza Santos  
 Chefe de Controle Interno  
 Dec. Leg. 051 / 2019

Processo: 01509e20 - Doc: 42 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE MAECIO PIRES ALMEIDA - 17/12/2019 11:57:39  
 Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b6da2cc9-a916-484f-baac-18acb157b1d2



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS**

CNPJ: 16.233.447/0001-40

**NOTA DE EMPENHO**

EMPENHO 111 EXERCÍCIO 2019 P.A.: TIPO: Global TIPO Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA			DADOS COMPLEMENTARES	
Unidade:	01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL		Modalidade:	Carta Convite p/ Obras e Serviços de Engenharia
Função:	1 - Legislativa		Licitação:	CC0032019
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa		Contrato:	CT0632019
Programa:	101 - TRANSPARÊNCIA E MODERNIZAÇÃO DA AÇÃO		Convênio:	-
Proj. / Ativ.:	1.001 - REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL		Subelemento:	449051.02 - Obras e Instalações (Material)
Elemento:	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		Incorporação:	1321120020000 - OBRAS EM ANDAMENTO-CÂMARA
Fonte:	0 - Recursos Ordinários		Despesa Pessoal:	R\$ 0,00
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		
200.308,63	189.215,32	11.093,31		

CREDOR			
Nome:	<b>CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA</b>	Cidade:	<b>EUNAPOLIS - BA</b>
Endereço:	<b>CAMINHO 16, Nº 22</b>	C.N.P.J.:	<b>02.918.253/0001-74</b>
Bairro:	<b>URBIS I</b>	Insc. Est.:	

**HISTÓRICO**

VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE REUNIÃO COM ACESSO EXTERNO, ATRAVÉS DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (ESCADA) COM COBERTURA E GUARDA CORPO, ALÉM DE IMPLANTAÇÃO DE UM ESTACIONAMENTO PRIVATIVO MURADO, BEM COMO REFORMA DO PLENÁRIO LAEDSON MAIA E AINDA READEQUAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA CAMARA MUNICIPAL DE EUNAPOLIS, CT0632019, CC0032019

**ESPECIFICAÇÃO**

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Val. Unitário	Valor Total

**TOTAL:** 189.215,32

**VALOR TOTAL POR** cento e oitenta e nove mil e duzentos e quinze reais, trinta e dois centavos \*\*\*\*\*

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO	AUTORIZO A DESPESA
EM : 28/08/2019	EM : 28/08/2019
 <b>ANDREIA DE JESUS NASCIMENTO SOUZA</b> DIR. DE FINANÇAS 779.581.014-20	 <b>JORGE MAECIO PIRES ALMEIDA</b> Presidente 656.888.305-06

  
 Carla Carolina Souza Santos  
 Chefe de Controle Interno  
 Dec. Leg. 051 / 2019



Processo: 01509e20 - Doc: 42 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE MAECIO PIRES ALMEIDA - 17/12/2019 11:57:39  
Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b6da2cc9-a916-484f-baac-18acb157b1d2





# CAIXA

## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE EUNAPOLIS
<b>Conta origem:</b>	3793 / 006 / 00000003-5
<b>Conta destino:</b>	0075 / 022 / 00000396-4
<b>Nome destinatário:</b>	CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTD
<b>Valor:</b>	R\$ 67.538,87
<b>Identificação da operação:</b>	NF 46
<b>Data de débito:</b>	14/11/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	14/11/2019 09:37:03
<b>Código da operação:</b>	11464492
<b>Chave de segurança:</b>	3YJRXTFGPA28MJC5

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



# CAIXA

## Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE EUNAPOLIS
<b>Conta origem:</b>	3793 / 006 / 00000003-5
<b>Conta destino:</b>	0075 / 022 / 00000396-4

<b>Nome destinatário:</b>	CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTD
<b>Valor:</b>	R\$ 67.538,87
<b>Identificação da operação:</b>	NF 46

<b>Data de débito:</b>	14/11/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	14/11/2019 09:15:33

<b>Código da operação:</b>	30869175
----------------------------	----------

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



# PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

Secretaria Municipal de Finanças

Central de Tributos

Avenida Conselheiro Luiz Viana, nº 228 - Térreo - Centro  
Eunápolis - BA - 45820131

Nota: 21  
00001



Código Verificação  
E0965590B

Código QR



## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFES

Data e Hora de Emissão: 13/11/2019 - 11:17 hs

Período de Competência: 11/2019

Município de Prestação: Eunápolis - BA

Reg. Especial Tributação: Microempresa municipal

Natureza da Operação: Tributação no município

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME

CPF/CNPJ: 02.918.253/0001-74

Nome Fantasia: CONSTRUTORA MARIANO

Inscrição Municipal: 9670519

Email: josielnc@hotmail.com

Fone/Fax: (73) 99960-2420

Inscrição Estadual:

Incentivador Cultural: Não

Simplex Nacional: Sim

MEI: Não

Endereço: Caminho 16, 22 - URBIS I - CEP: 45.829-150 - Eunápolis - BA

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE EUNAPOLIS

CPF/CNPJ: 16.233.447/0001-40

Nome Fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE EUNAPOLIS

Inscrição Municipal: 9668553

Email: diretoria.financeirocme@gmail.com

Fone/Fax: (73) 3166-1400

Inscrição Estadual:

Endereço: ARTULINO RIBEIRO DO NASCIMENTO, 549 - DINAH BORGES - CEP: 45.820-970 - Eunápolis - BA

### DADOS COMPLEMENTARES

Código de Serviço: 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras

CNAE: 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Intermediário:

Inscrição Municipal:

Construção Civil - Obra:

ART:

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente à 3ª e última Medição da Execução de Obras/Serviços para construção de uma sala de reunião com acesso externo, através de estrutura de concreto armado (escada) com cobertura e guarda corpo, além de implantação do estacionamento privativo murado, bem como Reforma do plenário Laedson Maia e ainda readequação do almoxarifado da Câmara Municipal de Eunápolis Conforme Carta Convite nº C003/2019. Valordos materiais 60% R\$ 41.350,33. Valor da mão de obra 40% R\$ 27.566,88

ATESTO DE DESPESAS	
<input checked="" type="checkbox"/>	Atesto a Prestação do serviço e o valor cobrado neste documento.
<input type="checkbox"/>	Atesto a Prestação do Material e o valor cobrado neste documento.
Eunápolis - BA, 13/11/19	
Nome completo:	<i>Josiel Nunes Carvalho</i>
Orgão:	

CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME  
CNPJ 02 918 253/0001-74  
Josiel Nunes Carvalho  
CREA BA Nº 16 606 CRA BA Nº 26 237

### VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R\$ 68.917,21

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	
0,00	0,00	0,00	68.917,21	2,0000	
		ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Valor Líquido (R\$)	
		1.378,34	1.378,34	67.538,87	

### OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NFES pode ser verificada no site <https://eunapolis-ba.issintegra.com.br/>.

Esta NFES foi emitida com respaldo na Lei nº 764 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2010 e nº Decreto nº 8541/2019 10 de Junho de 2019.

O ISS desta NFES será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de NFES.

Prestador de Serviços optante pelo Simplex Nacional como microempresa.

Emitido por: Josiel Nunes Carvalho

Processo: 01509e20 - Doc: 42 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE MAECIO PIRES ALMEIDA - 17/12/2019 11:57:39  
Acesse em: <https://eunapolis-ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b0da2cc9-a916-484f-baac-18ac0157b1d2





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS  
TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA**  
CNPJ: **02.918.253/0001-74**

*Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:*

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

*Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.*

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:03:18 do dia 13/08/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/02/2020.

Código de controle da certidão: **92C5.734A.B637.4C1C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.







## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20192858272

RAZÃO SOCIAL	
<b>CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
<b>143.851.503 - BAIXADO</b>	<b>02.918.253/0001-74</b>

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 15/10/2019, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



**MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO**  
AV CONSELHEIRO LUIZ VIANA CENTRO - 45820131 EUNÁPOLIS - BA  
CNPJ: 16233439000102  
Telefone: 7332615009

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Informações Protegidas por Sigilo Fiscal  
Nº 0007991/2019

COD.CONTRIBUINTE: **0471747**  
CONTRIBUINTE: **CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME**  
ENDEREÇO: CAMINHO 16, Nº 22, URBIS I EUNÁPOLIS - BA, CEP  
CNPJ nº: **02.918.253/0001-74**

A Prefeitura Municipal de Eunápolis - BA, conforme preceitua o Artigo 308 § 1º e 2º da Lei n.º 764/2010 de 14 de Dezembro de 2010 - Código Tributário e de Rendas Municipal, combinado com o disposto do artigo 205, da Lei Federal No 5.172, de 25/10/1966 Código Tributário Nacional. Ressalvado o direito de a *Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima que vierem a ser apuradas*, é certificado para os devidos fins que não constam, até a data, pendências em seu nome, relativas aos tributos municipais administrados pela Secretaria Municipal de Finanças. E, para constar, foi extraída a presente certidão.

Observação

**ATENCAO: Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.**

EUNÁPOLIS - BAHIA, Quarta-Feira, 18 de Setembro de 2019

Emissao: 18/09/2019

Validade: 17/11/2019

Chave de Validação: 020120190007991





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 02.918.253/0001-74

Certidão nº: 174871840/2019

Expedição: 28/06/2019, às 07:42:02

Validade: 24/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.918.253/0001-74**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

*No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.*

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 02.918.253/0001-74

**Razão Social:** CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA ME

**Endereço:** CAM 16 22 / URBIS I / EUNAPOLIS / BA / 45829-150

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 27/10/2019 a 25/11/2019

**Certificação Número:** 2019102705002909408398

Informação obtida em 10/11/2019 07:43:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





21/10/2019

003982601

**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA**



Processo: 01509e20 - Doc: 42 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE MAECIO PIRES ALMEIDA - 17/12/2019 11:57:39  
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b6da2cc9-a916-484f-baac-18acb157b1d2

**CERTIDÃO ESTADUAL**  
**CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E**  
**EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU**

**CERTIDÃO Nº: 003982601****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores a data de 21/10/2019, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

**CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA, portador do CNPJ: 02.918.253/0001-74, estabelecida na**  
**caminho 16 nº 22 , urbis I, CEP: 45829-150, Eunapolis - BA. \*\*\*\*\***

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário. A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 (vinte) anos.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, segunda-feira, 21 de outubro de 2019.

PEDIDO Nº:

003982601



**CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS**

Avenida Artulino Ribeiro, nº 549 - Bairro: Dinah Borges - Eunápolis/Ba.  
CNPJ: 16.233.447/0001-40

CONTRATO Nº. CT 0632019

**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 - DATA 12 DE NOVEMBRO DE 2019**

OBJETO : CONSTRUÇÃO DA UMA SALA DE REUNIÃO COM ACESSO EXTERNO, ATRAVÉS DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO ( ESCADA) COM COBERTA E GUARDA CORPO, ALÉM DE IMPLANTAÇÃO DE UM ESTACIONAMENTO PRIVATIVO MURADO, BEM COMO REFORMA DO PLENÁRIO LAEDSON MAIA E AINDA READEQUAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS.

CONTRATADA: CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME - CNPJ Nº 02.918.253/0001-74

PERÍODO DE 16 DE OUTUBRO DE 2019 A 12 DE NOVEMBRO DE 2019

VALORES ( R\$)		
VALOR CONTRATUAL	189.215,32	100,00%
ACUMULADO ANTERIOR	120.288,90	64,00%
<b>MEDIÇÃO DO PERÍODO</b>	<b>68.917,21</b>	<b>36,00%</b>
MEDIÇÃO ACUMULADA	189.215,32	100,00%
SALDO DO CONTRATUAL	-	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	CONTRATUAL		MEDIÇÃO ACUM. ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA		
				PREÇO UNIT (R\$) C/ BDI INCLUSO	PREÇO TOTAL (R\$)	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>				<b>2.786,15</b>									<b>2.786,15</b>
1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,35	50,01	17,33	100,00%	0,35	17,33	-	-	100,00%	0,35	17,33	17,33
1.2	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO	M2	10,80	17,00	183,60	100,00%	10,80	183,60	-	-	100,00%	10,80	183,60	183,60
1.3	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	12,00	24,85	298,20	0,00%	-	-	100,00%	12,00	298,20	100,00%	12,00	298,20
1.4	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	12,00	7,34	88,08	0,00%	-	-	100,00%	12,00	88,08	100,00%	12,00	88,08
1.5	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M	MXMES	60,00	14,21	852,60	100,00%	60,00	852,60	-	-	100,00%	60,00	852,60	852,60
1.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	1,21	696,96	843,35	0,00%	-	-	100,00%	1,21	843,35	100,00%	1,21	843,35
1.7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1,65	46,85	77,30	100,00%	1,65	77,30	-	-	100,00%	1,65	77,30	77,30
1.8	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	6,24	3,93	24,52	0,00%	-	-	100,00%	6,24	24,52	100,00%	6,24	24,52
1.9	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	6,24	35,01	218,46	0,00%	-	-	100,00%	6,24	218,46	100,00%	6,24	218,46
1.10	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES E TETOS	M2	6,24	2,76	17,22	0,00%	-	-	100,00%	6,24	17,22	100,00%	6,24	17,22
1.11	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	6,24	13,79	86,05	0,00%	-	-	100,00%	6,24	86,05	100,00%	6,24	86,05
1.12	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	6,24	12,73	79,44	0,00%	-	-	100,00%	6,24	79,44	100,00%	6,24	79,44
<b>2.0</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO / FUMODROMO / SALA DE REUNIÃO</b>				<b>70.255,38</b>									<b>70.255,32</b>
<b>2.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>595,09</b>									
2.1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	12,64	47,08	595,09	100,00%	12,64	595,09	-	-	100,00%	12,64	595,09	595,09
<b>2.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>				<b>1.456,87</b>									
2.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	12,96	74,68	967,85	100,00%	12,96	967,85	-	-	100,00%	12,96	967,85	967,85
2.2.2	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	10,80	45,28	489,02	100,00%	10,80	489,02	-	-	100,00%	10,80	489,02	489,02
<b>2.3</b>	<b>FUNDAÇÃO E ESTRUTURA</b>				<b>22.477,02</b>									
2.3.1	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	M2	16,80	26,71	448,73	100,00%	16,80	448,73	-	-	100,00%	16,80	448,73	448,73
2.3.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 ( SAPATAS, VIGAS E PILARES )	M3	6,52	1.940,00	12.648,80	100,00%	5,87	11.387,80	9,97%	0,65	1.261,00	100,00%	6,52	12.648,80

**CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME**  
CNPJ 02 918 253/0001-74  
Josiel Nunes Carvalho  
CREA BA Nº 16 605 CRA BA Nº 26 237

*Roberto Barbosa Santana*  
Eng. Civil  
CREA MG 54.773/D  
RUBR 140.343.255-0







### CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

Avenida Arturino Ribeiro, nº 549 - Bairro: Dinah Borges - Eunápolis/Ba.  
 CNPJ: 16.233.447/0001-40

CONTRATO Nº. CT 0632019

#### BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 - DATA 12 DE NOVEMBRO DE 2019

OBJETO : CONSTRUÇÃO DA UMA SALA DE REUNIÃO COM ACESSO EXTERNO, ATRAVÉS DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO ( ESCADA) COM COBERTA E GUARDA CORPO, ALÉM DE IMPLANTAÇÃO DE UM ESTACIONAMENTO PRIVATIVO MURADO, BEM COMO REFORMA DO PLENÁRIO LAEDSON MAIA E AINDA READEQUAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS.

CONTRATADA: CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME - CNPJ Nº 02.918.253/0001-74

PERÍODO DE 16 DE OUTUBRO DE 2019 A 12 DE NOVEMBRO DE 2019

VALORES ( R\$)		
VALOR CONTRATUAL	189.215,32	100,00%
ACUMULADO ANTERIOR	120.288,90	64,00%
<b>MEDIÇÃO DO PERÍODO</b>	<b>68.917,21</b>	<b>36,00%</b>
MEDIÇÃO ACUMULADA	189.215,32	100,00%
SALDO DO CONTRATUAL	-	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	CONTRATUAL		MEDIÇÃO ACUM. ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA		
				PREÇO UNIT (R\$) C/ BDI INCLUSO	PREÇO TOTAL (R\$)	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR
2.3.3	EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017	M3	2,25	2.482,24	5.585,04	100,00%	2,25	5.585,04	-	-	100,00%	2,25	5.585,04	
2.3.4	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/ LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	33,02	84,28	2.782,93	100,00%	33,02	2.782,93	-	-	100,00%	33,02	2.782,93	
2.3.5	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	ML	12,30	40,79	501,72	100,00%	12,30	501,72	-	-	100,00%	12,30	501,72	
2.3.6	VERGA E CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS ATÉ DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	ML	10,00	50,98	509,80	100,00%	10,00	509,80	-	-	100,00%	10,00	509,80	
<b>2.4</b>	<b>PISO</b>				<b>9.174,11</b>									
2.4.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	39,95	40,73	1.627,16	100,00%	39,95	1.627,16	-	-	100,00%	39,95	1.627,16	
2.4.2	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	m2	39,95	22,73	908,06	100,00%	39,95	908,06	-	-	100,00%	39,95	908,06	
2.4.3	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	43,23	111,28	4.810,63	0,00%	-	-	100,00%	43,23	4.810,63	100,00%	43,23	4.810,63
2.4.4	PISO DE BORRACHA CANELADA, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM COLA	M2	0,00	82,46	0,00	0,00%	-	-	-	-	0,00%	-	-	
2.4.5	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS DE BORRACHA CANELADA, COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	m2	7,92	22,73	180,02	100,00%	7,92	180,02	-	-	100,00%	7,92	180,02	
2.4.6	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_06/2018	M	28,74	57,35	1.648,24	0,00%	-	-	100,00%	28,74	1.648,24	100,00%	28,74	1.648,24
<b>2.5</b>	<b>ALVENARIAS</b>				<b>2.402,23</b>									
2.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	51,28	46,85	2.402,23	100,00%	51,28	2.402,47	-	-	100,00%	51,28	2.402,47	
<b>2.6</b>	<b>REVESTIMENTO</b>				<b>4.148,98</b>									
2.6.1	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	106,50	3,93	418,53	100,00%	106,50	418,55	-	-	100,00%	106,50	418,55	
2.6.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	106,50	35,01	3.728,42	100,00%	106,50	3.728,57	-	-	100,00%	106,50	3.728,57	
<b>2.7</b>	<b>PINTURA</b>				<b>3.118,21</b>									
2.7.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES E TETOS	M2	106,50	2,76	293,94				100,00%	106,50	293,94	100,00%	106,50	293,94
2.7.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	106,50	13,79	1.468,58				100,00%	106,50	1.468,64	100,00%	106,50	1.468,64
2.7.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	106,50	12,73	1.355,69				100,00%	106,50	1.355,69	100,00%	106,50	1.355,69
<b>2.8</b>	<b>COBERTURA</b>				<b>13.642,68</b>									

CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME  
 CNPJ 02.918.253/0001-74  
 Josiel Nunes Carvalho  
 CREA BA Nº 16.605 CREA BA Nº 26.237

Paulo Roberto Barbosa Santana  
 Eng. Civil  
 CREA-ME 54.773/D  
 RNF 140.240.203-0



# CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

Avenida Arturino Ribeiro, nº 549 - Bairro: Dinah Borges - Eunápolis/Ba.  
CNPJ: 16.233.447/0001-40

CONTRATO Nº. CT 0632019

## BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 - DATA 12 DE NOVEMBRO DE 2019

OBJETO : CONSTRUÇÃO DA UMA SALA DE REUNIÃO COM ACESSO EXTERNO, ATRAVÉS DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO ( ESCADA) COM COBERTA E GUARDA CORPO, ALÉM DE IMPLANTAÇÃO DE UM ESTACIONAMENTO PRIVATIVO MURADO, BEM COMO REFORMA DO PLENÁRIO LAEDSON MAIA E AINDA READEQUAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS.


CONTRATADA: CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME - CNPJ Nº 02.918.253/0001-74

PERÍODO DE 16 DE OUTUBRO DE 2019 A 12 DE NOVEMBRO DE 2019

VALORES ( R\$)		
VALOR CONTRATUAL	189.215,32	100,00%
ACUMULADO ANTERIOR	120.288,90	64,00%
<b>MEDIÇÃO DO PERÍODO</b>	<b>68.917,21</b>	<b>36,00%</b>
MEDIÇÃO ACUMULADA	189.215,32	100,00%
SALDO DO CONTRATUAL	-	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	CONTRATUAL		MEDIÇÃO ACUM. ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA		
				PREÇO UNIT (R\$) C/ BDI INCLUSO	PREÇO TOTAL (R\$)	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR
2.8.1	COBERTURA EM POLICARBONATO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA COM PINTURA AUTOMOTIVA, ACABAMENTO EM ALUMÍNIO E VEDAÇÕES CONFORME RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE	M2	10,35	740,55	7.664,69	0,00%	-	-	100,00%	10,35	7.664,69	100,00%	10,35	7.664,69
2.8.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 12/2015	M2	33,32	60,84	2.027,19	100,00%	33,32	2.027,19	-	-	-	100,00%	33,32	2.027,19
2.8.3	ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO COM LÃ MINERAL NA SUBCOBERTURA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	33,32	22,96	765,03	100,00%	33,32	765,03	-	-	-	100,00%	33,32	765,03
2.8.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 06/2016	M2	33,32	33,99	1.132,55	100,00%	33,32	1.132,55	-	-	-	100,00%	33,32	1.132,55
2.8.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 08/2016	M	6,00	49,08	294,48	100,00%	6,00	294,48	-	-	-	100,00%	6,00	294,48
2.8.6	ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA)	M2	0,00	51,93	0,00	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-
2.8.7	FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO, INSTALADO	M2	24,75	71,06	1.758,74	0,00%	-	-	100,00%	24,75	1.758,74	100,00%	24,75	1.758,74
			0,00			0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	-	-
<b>2.9</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				<b>1.763,08</b>									
2.9.1	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 01/2016	UN	6,00	165,26	991,56				100,00%	6,00	991,56	100,00%	6,00	991,56
2.9.2	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF. 01/2016	UN	4,00	139,10	556,40				100,00%	4,00	556,40	100,00%	4,00	556,40
2.9.3	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W.- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2017	UN	2,00	32,81	65,62				100,00%	2,00	65,62	100,00%	2,00	65,62
2.9.4	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W.- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2017	UN	2,00	74,75	149,50				100,00%	2,00	149,50	100,00%	2,00	149,50
<b>2.10</b>	<b>ESQUADRIAS</b>				<b>7.111,69</b>									
2.10.1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 1,50X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	2,00	2.554,68	5.109,36				100,00%	2,00	5.109,36	100,00%	2,00	5.109,36
2.10.2	JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, DE CORRER, EXCLUSIVE VIDRO	M2	2,20	314,39	691,66				100,00%	2,20	691,66	100,00%	2,20	691,66
2.10.3	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	2,20	228,56	502,83				100,00%	2,20	502,83	100,00%	2,20	502,83
2.10.4	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 17 CM, ESP = 2 CM	ML	3,50	85,45	299,08				100,00%	3,50	299,08	100,00%	3,50	299,08
2.10.5	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF. 06/2018	M	3,00	82,79	248,37				100,00%	3,00	248,37	100,00%	3,00	248,37
2.10.6	BASCULA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF. 07/2016 - 150X60CM	M2	0,69	377,23	260,29				100,00%	0,69	260,29	100,00%	0,69	260,29
<b>2.11</b>	<b>GUARDA-CORPO</b>				<b>4.374,03</b>									
2.11.1	GUARDA-CORPO EM AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, H=90CM	M	6,30	694,29	4.374,03				100,00%	6,30	4.374,03	100,00%	6,30	4.374,03
<b>3.0</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE MURO INTERNO = 101,09 M DE COMPRIMENTO E 2,80 DE ALTURA</b>				<b>81.824,88</b>									<b>81.824,88</b>

CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME  
CNPJ 02 918 253/0001-74  
Josiel Nunes Carvalho  
CREA BA Nº 16 605 CBA BA Nº 26 237

  
Roberto Barbosa Santana  
Eng. Civil  
CREA Nº 04 770/D  
RX = 140.243.233-B







**CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS**

Avenida Artulino Ribeiro, nº 549 - Bairro: Dinah Borges - Eunápolis/Ba.  
 CNPJ: 16.233.447/0001-40

CONTRATO Nº. CT 0632019

**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 - DATA 12 DE NOVEMBRO DE 2019**

OBJETO : CONSTRUÇÃO DA UMA SALA DE REUNIÃO COM ACESSO EXTERNO, ATRAVÉS DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO ( ESCADA) COM COBERTA E GUARDA CORPO, ALÉM DE IMPLANTAÇÃO DE UM ESTACIONAMENTO PRIVATIVO MURADO, BEM COMO REFORMA DO PLENÁRIO LAEDSON MAIA E AINDA READEQUAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS.

CONTRATADA: CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME - CNPJ Nº 02.918.253/0001-74  
 PERÍODO DE 16 DE OUTUBRO DE 2019 A 12 DE NOVEMBRO DE 2019

VALORES ( R\$)		
VALOR CONTRATUAL	189.215,32	100,00%
ACUMULADO ANTERIOR	120.288,90	64,00%
<b>MEDIÇÃO DO PERÍODO</b>	<b>68.917,21</b>	<b>36,00%</b>
MEDIÇÃO ACUMULADA	189.215,32	100,00%
SALDO DO CONTRATUAL	-	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	CONTRATUAL		MEDIÇÃO ACUM. ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA		
				PREÇO UNIT (R\$) C/ BDI INCLUSO	PREÇO TOTAL (R\$)	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR
3.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				111,36									
3.1.1	LOCAÇÃO DE MURO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA	M	116,00	0,96	111,36	87,07%	101,00	96,96	12,93%	15,00	14,40	100,00%	116,00	111,36
3.2	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>				3.022,84									
3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	32,88	74,68	2.440,54	86,84%	28,38	2.119,42	13,16%	4,30	321,12	100,00%	32,68	2.440,54
3.2.2	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	12,86	45,28	582,30	89,89%	11,56	523,44	10,11%	1,30	58,86	100,00%	12,86	582,30
3.3	<b>FUNDAÇÃO E ESTRUTURA</b>				22.365,77									
3.3.1	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	88,83	62,65	5.565,37	82,85%	73,60	4.611,04	17,15%	15,23	954,16	100,00%	88,83	5.565,20
3.3.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 ( SAPATAS, CINTAS DE AMARRAÇÃO E PILARES ).	M3	8,66	1.940,00	16.800,40	86,14%	7,46	14.472,40	13,85%	1,20	2.328,00	100,00%	8,66	16.800,40
3.4	<b>ALVENARIAS</b>				11.641,76									
3.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	248,49	46,85	11.641,76	88,86%	220,80	10.344,48	11,14%	27,68	1.297,28	100,00%	248,48	11.641,76
3.5	<b>REVESTIMENTO ( LADO A ).</b>				19.612,40									
3.5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	382,98	3,93	1.505,11	81,37%	327,60	1.287,47	14,46%	55,38	218,11	100,00%	382,98	1.505,11
3.5.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	382,98	35,01	13.408,13	81,37%	327,60	11.469,28	14,46%	55,38	1.939,32	100,00%	382,98	13.408,13
3.5.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	382,98	2,36	903,83	0,00%	-	-	100,00%	382,98	903,83	100,00%	382,98	903,83
3.5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	382,98	9,91	3.795,33	0,00%	-	-	100,00%	382,98	3.795,33	100,00%	382,98	3.795,33
3.6	<b>REVESTIMENTO ( LADO B ).</b>				16.776,41									
3.6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	327,60	3,93	1.287,47	100,00%	327,60	1.287,47	-	-	-	100,00%	327,60	1.287,47
3.6.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	327,60	35,01	11.469,28	100,00%	327,60	11.469,28	-	-	-	100,00%	327,60	11.469,28
3.6.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	327,60	2,36	773,14	0,00%	-	-	100,00%	327,60	773,14	100,00%	327,60	773,14
3.6.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	327,60	9,91	3.246,52	0,00%	-	-	100,00%	327,60	3.246,52	100,00%	327,60	3.246,52
			0,00			0,00%	0	0		-	-	0,00%	-	-
3.7	<b>PORTÃO</b>				8.294,26									

CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA. I.  
 CNPJ 02.918.253/0001-74  
 Josiel Neves Carvalho  
 CREA BA Nº 16.605 CRA BA Nº 26.237

*Paulo Roberto Barbosa Santana*  
 Eng. Civil  
 CREA-BA 54.773/D  
 RNE 140.240.235-0



**CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS**

Avenida Arturino Ribeiro, nº 549 - Bairro: Dinah Borges - Eunápolis/Ba.  
CNPJ: 16.233.447/0001-40

CONTRATO Nº. CT 0632019

**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 - DATA 12 DE NOVEMBRO DE 2019**

OBJETO : CONSTRUÇÃO DA UMA SALA DE REUNIÃO COM ACESSO EXTERNO, ATRAVÉS DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO ( ESCADA) COM COBERTA E GUARDA CORPO, ALÉM DE IMPLANTAÇÃO DE UM ESTACIONAMENTO PRIVATIVO MURADO, BEM COMO REFORMA DO PLENÁRIO LAEDSON MAIA E AINDA READEQUAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS.

CONTRATADA: CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME - CNPJ Nº 02.918.253/0001-74

PERÍODO DE 16 DE OUTUBRO DE 2019 A 12 DE NOVEMBRO DE 2019

VALORES ( R\$)		
VALOR CONTRATUAL	189.215,32	100,00%
ACUMULADO ANTERIOR	120.288,90	64,00%
<b>MEDIÇÃO DO PERÍODO</b>	<b>68.917,21</b>	<b>36,00%</b>
MEDIÇÃO ACUMULADA	189.215,32	100,00%
SALDO DO CONTRATUAL	-	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	CONTRATUAL		MEDIÇÃO ACUM. ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA		
				PREÇO UNIT (R\$) C/ BDI INCLUSO	PREÇO TOTAL (R\$)	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR
3.7.1	PORTÃO EM FERRO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER - ( 01 UNID. = 3,00X2,50M).	M2	7,50	792,18	5.941,35	50,00%	3,75	2.970,68	50,00%	3,75	2.970,68	100,00%	7,50	5.941,36
3.7.2	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	17,68	29,58	522,97	0,00%	-	-	100,00%	17,68	522,97	100,00%	17,68	522,97
	PORTÃO EM FERRO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER - ( 01 UNID. = 2.20X1.10M).		2,31	792,18	1.829,94				100,00%	2,31	1.829,94	100,00%	2,31	1.829,94
<b>4.0</b>	<b>RECUPERAÇÃO DO MURO DA LATERAL DA RUA AFRICA</b>				<b>7.679,49</b>									<b>7.679,49</b>
<b>4.1</b>	<b>RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA</b>				<b>1.872,59</b>									<b>1.872,59</b>
4.1.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 ( SAPATAS, CINTAS DE AMARRAÇÃO E PILARES ).	M3	0,97	1.940,00	1.872,59	100,00%	0,97	1.872,59		-	-	100,00%	0,97	1.872,59
<b>4.2</b>	<b>ALVENARIAS</b>				<b>5.797,69</b>									<b>5.797,69</b>
4.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	53,43	76,11	4.066,56	100,00%	53,43	4.066,56		-	-	100,00%	53,43	4.066,56
4.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	106,86	3,93	419,96	100,00%	106,86	419,96		-	-	100,00%	106,86	419,96
4.2.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	106,86	2,36	252,19	0,00%	-	-	100,00%	106,86	252,19	100,00%	106,86	252,19
4.2.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	106,86	9,91	1.058,98	0,00%	-	-	100,00%	106,86	1.058,98	100,00%	106,86	1.058,98
<b>5.0</b>	<b>REFORMA NO PLENÁRIO SUPERIOR</b>				<b>10.196,30</b>									<b>10.196,30</b>
<b>5.1</b>	<b>PINTURA</b>				<b>4.583,74</b>									<b>4.583,74</b>
5.1.1	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	40,00	6,03	241,20	100,00%	40,00	241,20		-	-	100,00%	40,00	241,20
5.1.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	40,00	13,79	551,60	100,00%	40,00	551,60		-	-	100,00%	40,00	551,60
5.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	209,68	12,73	2.669,23	100,00%	209,68	2.669,23		-	-	100,00%	209,68	2.669,23
5.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	8,62	14,64	126,20	100,00%	8,62	126,20		-	-	100,00%	8,62	126,20
5.1.5	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	30,66	25,96	795,93	100,00%	30,66	795,93		-	-	100,00%	30,66	795,93
5.1.6	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	6,72	29,70	199,58	100,00%	6,72	199,58		-	-	100,00%	6,72	199,58
<b>5.2</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAULICAS</b>				<b>5.612,56</b>									<b>5.612,56</b>
5.2.1	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	26,00	1,18	30,68	100,00%	26,00	30,68		-	-	100,00%	26,00	30,68
5.2.2	LUMINARIA DE EMBUTIR LED DIAMANTE 30CM 24W	UND	26,00	138,34	3.544,84	100,00%	26,00	3.544,84		-	-	100,00%	26,00	3.544,84
5.2.3	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA, INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS	PT	32,00	45,58	1.490,56	100,00%	32,00	1.490,56		-	-	100,00%	32,00	1.490,56
5.2.4	REVISÃO DE PONTO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/SANITÁRIAS	PT	8,00	68,31	546,48	100,00%	8,00	546,48		-	-	100,00%	8,00	546,48

CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME  
CNPJ 02 918 253/0001-74  
Josiel Nunes Carvalho  
CREA BA Nº 16 605 174 BA Nº 26 237

*Roberto Barbosa Santana*  
Eng. Civil  
CREA-BA 54.773/D  
RNP 140.240.100-0





**CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS**

Avenida Artulino Ribeiro, nº 549 - Bairro: Dinah Borges - Eunápolis/Ba.  
CNPJ: 16.233.447/0001-40

CONTRATO Nº. CT 0632019

**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 - DATA 12 DE NOVEMBRO DE 2019**

OBJETO : CONSTRUÇÃO DA UMA SALA DE REUNIÃO COM ACESSO EXTERNO, ATRAVÉS DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO ( ESCADA) COM COBERTA E GUARDA CORPO, ALÉM DE IMPLANTAÇÃO DE UM ESTACIONAMENTO PRIVATIVO MURADO, BEM COMO REFORMA DO PLENÁRIO LAEDSON MAIA E AINDA READEQUAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS.

CONTRATADA: CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME - CNPJ Nº 02.918.253/0001-74

PERÍODO DE 16 DE OUTUBRO DE 2019 A 12 DE NOVEMBRO DE 2019

VALORES ( R\$)		
VALOR CONTRATUAL	189.215,32	100,00%
ACUMULADO ANTERIOR	120.288,90	64,00%
<b>MEDIÇÃO DO PERÍODO</b>	<b>68.917,21</b>	<b>36,00%</b>
MEDIÇÃO ACUMULADA	189.215,32	100,00%
SALDO DO CONTRATUAL	-	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	CONTRATUAL		MEDIÇÃO ACUM. ANTERIOR			MEDIÇÃO NO PERÍODO			MEDIÇÃO ACUMULADA		
				PREÇO UNIT (R\$) C/ BDI INCLUSO	PREÇO TOTAL (R\$)	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR
<b>6.0</b>	<b>READEQUAÇÃO DO ALMOFARIFADO</b>				<b>4.959,13</b>									<b>4.959,13</b>
6.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	9,96	182,85	1.821,19	0,00%	-	-	100,00%	9,96	1.821,19	100,00%	9,96	1.821,19
6.2	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTA PARA DIVISÓRIA NAVAL COM MIOLO EM VERMICULITA, INCLUSIVE FERRAGEM EM AÇO OU SIMILAR	UND	0,00	1.646,53	0,00	0,00%	-	-				0,00%	-	-
6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES E TETOS	M2	19,92	2,76	54,98	0,00%	-	-	100,00%	19,92	54,98	100,00%	19,92	54,98
6.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	19,92	13,79	274,70	0,00%	-	-	100,00%	19,92	274,70	100,00%	19,92	274,70
6.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	19,92	12,73	253,58	0,00%	-	-	100,00%	19,92	253,58	100,00%	19,92	253,58
	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 1,50X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS		1,00	2.554,68	2.554,68	0,00%	-	-	100,00%	1,00	2.554,68	100,00%	1,00	2.554,68
<b>7.0</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>				<b>6.803,00</b>									<b>6.803,00</b>
7.1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	150,00	36,90	5.535,00	40,00%	60,00	2.214,00	60,00%	90,00	3.321,00	100,00%	150,00	5.535,00
7.2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	H	80,00	15,85	1.268,00	40,00%	32,00	507,20	60,00%	48,00	760,80	100,00%	80,00	1.268,00
<b>8.0</b>	<b>LIMPEZA FINAL E MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>				<b>4.711,00</b>									<b>4.711,00</b>
8.1	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	27,81	1.112,40	70,00%	28,00	778,68	30,00%	12,00	333,72	100,00%	40,00	1.112,40
8.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/MÃO-DE-OBRA COM CAMINHONETE TIPO STRADA OU SAVEIRO	H	40,00	84,94	3.397,80	50,00%	20,00	1.698,80	50,00%	20,00	1.698,80	100,00%	40,00	3.397,80
8.3	LIMPEZA GERAL	M2	100,00	2,01	201,00	0,00%	0	0	100,00%	100,00	201,00	100,00%	100,00	201,00
<b>TOTAL DA OBRA C/ BDI INCLUSO</b>					<b>R\$ 189.215,32</b>	<b>ACUM. ANTERIOR</b>	<b>120.288,90</b>	<b>MEDIÇÃO NO PERÍODO</b>	<b>68.917,21</b>	<b>MEDIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>189.215,32</b>			

CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME  
CNPJ 02 918 253/0001-74  
Josiel Nunes Carvalho  
CREA BA Nº 16 605 CRA BA Nº 26 237

Paulo Roberto Barbosa Santana  
Eng. Civil  
CREA-MC 54.773/D  
RNP 140.243.233-0





**CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS**

Avenida Artulino Ribeiro, nº 549 - Bairro: Dinah Borges - Eunápolis/Ba.  
CNPJ: 16.233.447/0001-40



**CONTRATO Nº. CT 0632019**

**META - FÍSICA**

**OBJETO :** CONSTRUÇÃO DA UMA SALA DE REUNIÃO COM ACESSO EXTERNO, ATRAVÉS DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO ( ESCADA) COM COBERTA E GUARDA CORPO, ALÉM DE IMPLANTAÇÃO DE UM ESTACIONAMENTO PRIVATIVO MURADO, BEM COMO REFORMA DO PLENÁRIO LAEDSON MAIA E AINDA READEQUAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS.

**CONTRATADA:** CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME - CNPJ Nº 02.918.253/0001-74

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				VALOR UNITÁRIO	VALORES			
			CONTRATUAL	ACRESCIDA	SUPRIMIDO	ATUALIZADO		CONTRATUAL	ACRESCIDA	SUPRIMIDO	ATUALIZADO
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>						<b>2.786,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.786,15</b>	
1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,35			0,35	50,01	17,33	-	17,33	
1.2	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO	M2	10,80			10,80	17,00	183,80	-	183,80	
1.3	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	12,00			12,00	24,85	298,20	-	298,20	
1.4	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	12,00			12,00	7,34	88,08	-	88,08	
1.5	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M	MXMES	60,00			60,00	14,21	852,60	-	852,60	
1.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	1,21			1,21	696,98	843,35	-	843,35	
1.7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1,85			1,85	46,85	77,30	-	77,30	
1.8	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	6,24			6,24	3,93	24,52	-	24,52	
1.9	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	6,24			6,24	35,01	218,46	-	218,46	
1.10	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES E TETOS	M2	6,24			6,24	2,76	17,22	-	17,22	
1.11	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	6,24			6,24	13,79	86,05	-	86,05	
1.12	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	6,24			6,24	12,73	79,44	-	79,44	
<b>2.0</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO / FUMODROMO / SALA DE REUNIÃO</b>						<b>80.892,00</b>	<b>1.246,34</b>	<b>11.882,25</b>	<b>70.255,38</b>	
<b>2.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>										
2.1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	12,84			12,84	47,08	595,09	-	595,09	
<b>2.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>										
2.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	12,96			12,96	74,88	967,85	-	967,85	
2.2.2	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	10,80			10,80	45,28	489,02	-	489,02	
<b>2.3</b>	<b>FUNDAÇÃO E ESTRUTURA</b>										
2.3.1	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	M2	16,80			16,80	26,71	448,73	-	448,73	
2.3.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 ( SAPATAS, VIGAS E PILARES )	M3	6,52			6,52	1.940,00	12.648,80	-	12.648,80	
2.3.3	EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017	M3	2,25			2,25	2.482,24	5.578,83	-	5.578,83	

CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME

CNPJ 02.918.253/0001-74

Josiel Nunes Carvalho

*Roberto Barbosa Santana*  
Eng Civil  
CREA/MG 54.773/D  
RNP 340.243.255-0



**CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS**

Avenida Artulino Ribeiro, nº 549 - Bairro: Dinah Borges - Eunápolis/Ba.  
CNPJ: 16.233.447/0001-40



**CONTRATO Nº. CT 0632019**

**META - FÍSICA**

**OBJETO :** CONSTRUÇÃO DA UMA SALA DE REUNIÃO COM ACESSO EXTERNO, ATRAVÉS DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO ( ESCADA) COM COBERTA E GUARDA CORPO, ALÉM DE IMPLANTAÇÃO DE UM ESTACIONAMENTO PRIVATIVO MURADO, BEM COMO REFORMA DO PLENÁRIO LAEDSON MAIA E AINDA READEQUAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS.

**CONTRATADA:** CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME - CNPJ Nº 02.918.253/0001-74

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				VALOR UNITÁRIO	VALORES			
			CONTRATUAL	ACRESCIDA	SUPRIMIDO	ATUALIZADO		CONTRATUAL	ACRESCIDA	SUPRIMIDO	ATUALIZADO
2.3.4	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/ LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	33,02			33,02	84,28	2.782,93	-	-	2.782,93
2.3.5	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	ML	12,30			12,30	40,79	501,72	-	-	501,72
2.3.6	VERGA E CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS ATÉ DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	ML	10,00			10,00	50,98	509,80	-	-	509,80
2.4	<b>PISO</b>										
2.4.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	39,95			39,95	40,73	1.627,16	-	-	1.627,16
2.4.2	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	m2	39,95			39,95	22,73	908,06	-	-	908,06
2.4.3	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	32,03	11,20		43,23	111,28	3.564,30	1.248,34	-	4.810,63
2.4.4	PISO DE BORRACHA CANELADA, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM COLA	M2	7,92		7,92	0,00	82,46	653,08	-	653,08	-
2.4.5	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS DE BORRACHA CANELADA, COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	m2	7,92			7,92	22,73	180,02	-	-	180,02
2.4.6	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_06/2018	M	28,74			28,74	57,35	1.648,24	-	-	1.648,24
2.5	<b>ALVENARIAS</b>										
2.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	51,28			51,28	46,85	2.402,23	-	-	2.401,90
2.6	<b>REVESTIMENTO</b>										
2.6.1	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	106,50	0,00		106,50	3,93	418,53	-	-	418,51
2.6.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	106,50	0,00		106,50	35,01	3.728,42			3.728,42
2.7	<b>PINTURA</b>										
2.7.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES E TETOS	M2	106,50			106,50	2,76	293,93			293,93
2.7.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	106,50			106,50	13,79	1.468,58			1.468,58
2.7.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	106,50			106,50	12,73	1.355,69			1.355,69
2.8	<b>COBERTURA</b>										
2.8.1	COBERTURA EM POLICARBONATO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA COM PINTURA AUTOMOTIVA, ACABAMENTO EM ALUMÍNIO E VEDAÇÕES CONFORME RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE	M2	21,06		10,71	10,35	740,55	15.595,98		7.931,29	7.664,69

CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA

CNPJ 02.918.253/0001-74

Josiel Nunes Carvalho

CRA BA Nº 16.405 CRA BA Nº 26.237



*Paulo Roberto Barbosa Santana*  
Eng. Civil  
CRA-MP 54.173/D  
RNP 131.243.255-0



**CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS**

Avenida Artulino Ribeiro, nº 549 - Bairro: Dinah Borges - Eunápolis/Ba.  
 CNPJ: 16.233.447/0001-40



Processo: 01.509e20 - Doc. 42 - Documento Assinado Digitalmente por: JORGE MAECIO PIRES ALMEIDA - 17/12/2019 11:57:39  
 Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=66242e9-2016-48-41-ba-18eb157b1d2

**CONTRATO Nº. CT 0632019**

**META - FÍSICA**

**OBJETO :** CONSTRUÇÃO DA UMA SALA DE REUNIÃO COM ACESSO EXTERNO, ATRAVÉS DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO ( ESCADA) COM COBERTA E GUARDA CORPO, ALÉM DE IMPLANTAÇÃO DE UM ESTACIONAMENTO PRIVATIVO MURADO, BEM COMO REFORMA DO PLENÁRIO LAEDSON MAIA E AINDA READEQUAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS.

**CONTRATADA:** CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME - CNPJ Nº 02.918.253/0001-74

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE				VALOR UNITÁRIO	VALORES			
			CONTRATUAL	ACRESCIDA	SUPRIMIDO	ATUALIZADO		CONTRATUAL	ACRESCIDA	SUPRIMIDO	ATUALIZADO
2.8.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	33,32			33,32	60,84	2.027,19	-	-	2.027,19
2.8.3	ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO COM LÃ MINERAL NA SUBCOBERTURA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	33,32			33,32	22,96	765,03	-	-	765,03
2.8.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	33,32			33,32	33,99	1.132,55	-	-	1.132,55
2.8.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	6,00			6,00	49,08	294,48	-	-	294,48
2.8.6	ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA)	M2				0,00	51,93	0,00	-	-	-
2.8.7	FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO, INSTALADO	M2	24,75			24,75	71,06	1.758,74	-	-	1.758,74
						0,00			-	-	-
<b>2.9</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>										
2.9.1	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	6,00			6,00	165,26	991,56	-	-	991,56
2.9.2	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	4,00			4,00	139,10	556,40	-	-	556,40
2.9.3	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W.- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	2,00			2,00	32,81	65,62	-	-	65,62
2.9.4	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	2,00			2,00	74,75	149,50	-	-	149,50
<b>2.10</b>	<b>ESQUADRIAS</b>										
2.10.1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 1,50X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	2,00			2,00	2.554,68	5.109,36	-	-	5.109,36
2.10.2	JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, DE CORRER, EXCLUSIVE VIDRO	M2	2,20			2,20	314,39	691,66	-	-	691,66
2.10.3	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	2,20			2,20	228,56	502,83	-	-	502,83
2.10.4	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 17 CM, ESP = 2 CM	ML	3,50			3,50	85,45	299,08	-	-	299,08
2.10.5	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	3,00			3,00	82,79	248,37	-	-	248,37
2.10.6	BASCULA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 - 150X60CM	M2	0,99			0,99	377,23	260,74	-	-	260,29
<b>2.11</b>	<b>GUARDA-CORPO</b>										
2.11.1	GUARDA-CORPO EM AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, H=90CM	M	11,05		4,75	6,30	694,29	7.671,90	-	3.297,88	4.374,03
<b>3.0</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE MURO INTERNO = 101,00 M DE COMPRIMENTO E 2,80 DE ALTURA</b>							<b>72.105,61</b>	<b>12.555,32</b>	<b>0,00</b>	<b>81.824,88</b>
<b>3.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>										
3.1.1	LOCAÇÃO DE MURO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA	M	101,00	15,00		116,00	0,96	96,96	14,40	-	111,36
<b>3.2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>										
3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	28,38	4,30		32,68	74,68	2.119,42	321,12	-	2.440,54
3.2.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	11,56	1,30		12,86	45,28	523,44	59,01	-	582,45

*Handwritten signature and stamp:*  
 Vicente Carvalho  
 Eng. Civil  
 CREMOP nº 77.510  
 RUA 120 nº 235-0

**CONSTRUTORA VICENTE CARVALHO LTDA-ME**  
 CNPJ 02 918 253/0001-74  
 Josiel Nunes Carvalho