

**BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 001 - DATA 13 DE OUTUBRO DE 2020**

OBJETO : EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ EM LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE EUNÁPOLIS - BA

LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO - MUNICIPIO DE EUNÁPOLIS - BAHIA

CONTRATADA: SCOPEL CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA CNPJ: 08.230.083/0001-17

CONTRATO 15/2020 RDC001/2020



	R\$	%
VALOR CONTRATUAL	R\$ 25.334.907,93	100,00%
ACUMULADO ANTERIOR	R\$ 0,00	0,00%
MEDIÇÃO DO PERÍODO	R\$ 913.070,75	3,60%
MEDIÇÃO ACUMULADA	R\$ 913.070,75	3,60%
SALDO CONTRATUAL	R\$ 24.421.837,18	96,40%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	UND	QUANTIDADE CONTRATUAL	QUANTIDADE ACRESCIDA	QUANTIDADE SUPRIMIDA	QUANTIDADE REAL	PÇ UNIT COM BDI	TOTAL GERAL	QUANTIDADES			FINANCEIRO			METAFISICA				
									Medido periodo	Acumulado	Saldo de contrato	Medido periodo	Acumulado	Saldo de contrato	VALOR ACRESCIDO	VALOR SUPRIMIDO	VALOR FINAL		
22,36%																			
<b>63.2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>21.468,68</b>											
63.2.1	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM ADIP CM-80 (CM-30 IMPRIMAÇÃO)-TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 803 KM	M2	420,00				7,56	3.225,60			420,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.225,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3.225,60
63.2.2	(CM-30 IMPRIMAÇÃO)-TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 803 KM	T9XKM	331,65				1,21	401,30			331,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 401,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	401,30
63.2.3	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	420,00				1,98	831,60			420,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 831,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	831,60
63.2.4	EMULSAO RR-1C)-TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 803 KM	T9XKM	135,65				1,21	163,22			135,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 163,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	163,22
63.2.5	TÉRTIA)- TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 40 KM	T9XKM	756,80				-0,65	491,92			756,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 491,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	491,92
63.2.6	(CAP 50/70)-TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 803 KM	T9XKM	1.186,44				1,21	1.411,49			1.186,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.411,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1.411,49
63.2.6	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	M2	420,00				1,70	714,00			420,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 714,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	714,00
63.2.7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA CAPA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT, FAIXA C, INCLUINDO USURAGEM (SEM TRANSPORTE), COM CAP 50/70 E APLICAÇÃO COM COMPACTAÇÃO E ESPALHAMENTO	M3	12,80				1.076,51	13.589,23			12,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.589,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	13.589,23
63.2.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA DMT= 40KM	M3XKM	504,03				0,97	488,88			504,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 488,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	488,88
63.2.9	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	T	32,24				4,70	151,53			32,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 151,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	151,53
<b>63.3</b>																			
<b>URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES</b>																			
<b>7.681,54</b>																			
63.3.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)- AF_06/2018	M	120,00				46,88	5.625,60			120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.625,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5.625,60
63.3.4	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL (DISTÂNCIA ATÉ 10KM)	M	120,00				7,28	873,60			120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 873,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	873,60
63.3.5	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	m²	24,00				-4,49	107,76			24,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	107,76
63.3.6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (EIXO) E (QUEBRAS-MOLAS)	m²	18,00				43,41	781,38			18,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 781,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	781,38
63.3.9	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	420,00				0,46	193,20			420,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 193,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	193,20
<b>63.0</b>																			
<b>RUA DAS MISSÕES</b>																			
<b>51.362,31</b>																			
<b>63.1</b>																			
<b>TERRAPLANAGEM</b>																			
<b>12.436,66</b>																			
63.1.1	SERVÍCIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	540,00	44,50		584,50	0,46	248,40	584,50	584,50	0,00	R\$ 206,87	R\$ 206,87	-R\$ 20,47	R\$ 20,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	268,87
63.1.2	ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO	M3	135,00	146,13		146,13	1,68	226,80	146,13	146,13	11,13	R\$ 245,49	R\$ 245,49	-R\$ 18,69	R\$ 245,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	472,29
63.1.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	T	280,80	303,94		303,94	-0,66	185,33	303,94	303,94	33,14	R\$ 200,00	R\$ 200,00	-R\$ 18,27	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	386,63
63.1.4	(MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DA ABERTURA DE CAIXA DE RUAS) TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - 15KM	M3XKM	4.212,00	4.559,10		4.559,10	1,20	5.054,40	4.559,10	4.559,10	347,03	R\$ 5.470,92	R\$ 5.470,92	-R\$ 416,52	R\$ 6.470,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10.626,32
63.1.5	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	540,00	584,50		584,50	2,02	1.090,80	584,50	584,50	46,40	R\$ 1.180,89	R\$ 1.180,89	-R\$ 99,59	R\$ 1.180,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2.271,49
63.1.6	ESCAVAÇÃO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,30 M3 (CASCALHO)	M3	108,00	116,90		116,90	2,05	284,04	116,90	116,90	5,90	R\$ 307,45	R\$ 307,45	-R\$ 23,41	R\$ 307,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	581,49
63.1.7	(SOLO PARA LOCAL DA MISTURA) TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE M3XKM) - DMT = 25,00 KM	M3XKM	3.510,00	3.799,25		3.799,25	1,20	4.212,00	3.799,25	3.799,25	294,26	R\$ 4.559,10	R\$ 4.559,10	-R\$ 347,10	R\$ 4.559,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8.771,10
63.1.8	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTOR NIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1ª CATEGORIA	M2	540,00	584,50		584,50	0,27	145,80	584,50	584,50	68,96	R\$ 157,83	R\$ 157,83	-R\$ 12,02	R\$ 167,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	303,82
63.1.9	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E DO SUB-BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	M3	108,00	116,90		116,90	8,18	999,28	116,90	116,90	8,90	R\$ 1.070,80	R\$ 1.070,80	-R\$ 91,52	R\$ 1.070,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2.060,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001 - DATA 13 DE OUTUBRO DE 2020

OBJETO : EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ EM LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE EUNÁPOLIS - BA

LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO - MUNICIPIO DE EUNÁPOLIS - BAHIA

CONTRATADA: SCOPEL CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA CNPJ: 08.230.083/0001-17

CONTRATO 15/2020 RDC001/2020



	R\$	%
VALOR CONTRATUAL	R\$ 25.334.907,83	100,00%
ACUMULADO ANTERIOR	R\$ 0,00	0,00%
MEDIÇÃO DO PERÍODO	R\$ 913.070,75	3,60%
MEDIÇÃO ACUMULADA	R\$ 913.070,75	3,60%
SALDO CONTRATUAL	R\$ 24.421.837,18	96,40%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	UND	QUANTIDADE CONTRATUAL	QUANTIDADE ACRESCIDA	QUANTIDADE SUPRIMIDA	QUANTIDADE REAL	PC UNIT. COM BDI	TOTAL GERAL	QUANTIDADES			FINANCEIRO			METAFISICA			
									Medido periodo	Acumulado	Saldo de contrato	Medido periodo	Acumulado	Saldo de contrato	VALOR ACRESCIDO	VALOR SUPRIMIDO	VALOR FINAL	
								22,39%										
<b>83.2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>27.684,55</b>					<b>R\$ 29.957,72</b>	<b>R\$ 29.957,72</b>	<b>-R\$ 2.273,17</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>27.684,55</b>
83.2.1	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM ADP CM-30 (CM-30 IMPRIMAÇÃO)-TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	M2	540,00	584,50		584,50	7,66	4.147,20	584,50	584,50	-	44,30	R\$ 4.488,56	R\$ 4.488,56	-R\$ 341,78	R\$ 4.488,56	R\$ 0,00	9.636,16
83.2.2	(CM-30 IMPRIMAÇÃO)-TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	T/KM	422,10	456,68		456,68	1,21	510,74	456,68	456,68	-	34,79	R\$ 552,89	R\$ 552,83	-R\$ 42,00	R\$ 552,83	R\$ 0,00	1.063,67
83.2.3	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	540,00	584,50		584,50	1,68	1.009,20	584,50	584,50	-	44,07	R\$ 1.157,31	R\$ 1.157,81	-R\$ 80,11	R\$ 1.167,31	R\$ 0,00	2.226,81
83.2.4	(EMULSAO RR-1C)-TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	T/KM	182,81	176,23		176,23	1,21	197,00	176,23	176,23	-	15,42	R\$ 215,23	R\$ 215,23	-R\$ 16,23	R\$ 213,23	R\$ 0,00	410,23
83.2.5	(BRTA)-TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 40 KM	T/KM	973,20	1.053,40		1.053,40	0,65	632,59	1.053,40	1.053,40	-	60,37	R\$ 684,71	R\$ 684,71	-R\$ 52,73	R\$ 684,71	R\$ 0,00	1.317,29
	(CAP 50/70)-TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	T/KM	1.409,66	1.623,24		1.623,24	1,21	1.914,64	1.623,24	1.623,24	-	123,39	R\$ 1.984,13	R\$ 1.984,13	-R\$ 149,54	R\$ 1.984,13	R\$ 0,00	3.778,72
83.2.6	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	540,00	584,50		584,50	1,70	918,00	584,50	584,50	-	48,40	R\$ 993,65	R\$ 993,65	-R\$ 75,85	R\$ 993,65	R\$ 0,00	1.911,86
83.2.7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CQU) PARA CAPA DE PAVIMENTO, PAVIMENTO FINAC, INCLUINDO USINAGEM (SEM TRANSPORTE), COM CAP 50/70 E APLICAÇÃO COM COMPACTAÇÃO E ESPALHAMENTO	M3	16,20	17,54		17,54	1.076,51	17.473,96	17,54	17,54	-	7,94	R\$ 18.911,67	R\$ 18.911,67	-R\$ 1.439,81	R\$ 18.911,67	R\$ 0,00	36.383,63
83.2.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA, DMT= 40KM	M3/KM	848,00	701,40		701,40	0,97	828,50	701,40	701,40	-	53,40	R\$ 680,36	R\$ 680,36	-R\$ 51,80	R\$ 680,36	R\$ 0,00	1.308,92
83.2.9	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-CABADORA	T	41,45	44,87		44,87	4,70	194,82	44,87	44,87	-	3,42	R\$ 210,87	R\$ 210,87	-R\$ 16,05	R\$ 210,87	R\$ 0,00	405,69
<b>83.3</b>	<b>URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES</b>							<b>11.330,91</b>					<b>R\$ 9.044,72</b>	<b>R\$ 9.044,72</b>	<b>R\$ 2.286,19</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>11.330,91</b>
83.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES: 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) - AF_06/2016	M	160,00	167,00		167,00	46,68	6.438,40	167,00	167,00	-	13,00	R\$ 7.826,99	R\$ 7.826,99	R\$ 609,44	R\$ 7.826,99	R\$ 0,00	16.267,36
83.3.4	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTANCIA ATÉ 10KM	M	160,00	167,00		167,00	7,28	1.310,40	167,00	167,00	-	13,00	R\$ 1.215,70	R\$ 1.215,76	R\$ 94,64	R\$ 1.215,76	R\$ 0,00	2.626,16
83.3.5	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	m²	36,00				4,49	161,64				40,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 161,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	161,64
83.3.6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (EIXO) E (QUEBRA-MOLAS)	m²	27,00				43,41	1.172,07				27,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.172,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1.172,07
83.3.9	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	540,00				0,46	248,40				540,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 248,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	248,40
<b>83.0</b>	<b>RUA JERUSALÉM</b>							<b>61.362,31</b>					<b>R\$ 61.112,51</b>	<b>R\$ 61.112,51</b>	<b>R\$ 239,80</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>61.362,31</b>
<b>83.1</b>	<b>TERRAPLANAGEM</b>							<b>12.436,95</b>					<b>R\$ 13.039,11</b>	<b>R\$ 13.039,11</b>	<b>-R\$ 602,26</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>12.436,95</b>
83.1.1	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	540,00	26,15		566,15	0,46	248,40	566,15	566,15	-	20,15	R\$ 260,43	R\$ 260,43	-R\$ 12,03	R\$ 12,03	R\$ 0,00	280,43
83.1.2	ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1A, CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO	M3	135,00	-6,54		141,54	1,68	226,80	141,54	141,54	-	0,74	R\$ 237,79	R\$ 237,79	-R\$ 10,98	R\$ 10,98	R\$ 0,00	237,79
83.1.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3 (DESCARGA LIVRE)	T	280,60	13,60		294,40	0,68	185,33	294,40	294,40	-	13,80	R\$ 194,30	R\$ 194,30	-R\$ 6,97	R\$ 9,37	R\$ 0,00	184,30
83.1.4	(MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DA ABERTURA DE CAIXA DE RUA) TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 5 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - 15KM	M3/KM	4.212,00	203,97		4.415,97	1,20	5.054,40	4.415,97	4.415,97	-	003,47	R\$ 5.299,16	R\$ 5.299,16	-R\$ 344,76	R\$ 244,76	R\$ 0,00	6.299,16
83.1.5	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	540,00	28,15		568,15	2,02	1.080,80	568,15	568,15	-	20,45	R\$ 1.143,02	R\$ 1.143,02	-R\$ 52,02	R\$ 62,92	R\$ 0,00	1.143,02
83.1.6	ESCAVAÇÃO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,30 M3 (CASCALHO)	M3	108,00	5,23		113,23	2,63	294,04	113,23	113,23	-	5,23	R\$ 297,79	R\$ 297,79	-R\$ 13,75	R\$ 13,75	R\$ 0,00	297,79
83.1.7	(SOLO PARA LOCAL DA MISTURA) TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UMIDADE: M3/KM) - DMT = 25,82 KM	M3/KM	3.510,00	169,98		3.679,98	1,20	4.212,00	3.679,98	3.679,98	-	159,58	R\$ 4.415,97	R\$ 4.415,97	-R\$ 203,97	R\$ 203,97	R\$ 0,00	4.415,97
83.1.8	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A, CATEGORIA	M2	540,00	26,15		566,15	0,27	145,80	566,15	566,15	-	20,15	R\$ 152,88	R\$ 152,88	-R\$ 7,06	R\$ 7,06	R\$ 0,00	152,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001 - DATA 13 DE OUTUBRO DE 2020

OBJETO : EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ EM LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE EUNÁPOLIS - BA

LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO - MUNICIPIO DE EUNÁPOLIS - BAHIA

CONTRATADA: SCOPEL CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA CNPJ: 08.230.083/0001-17

CONTRATO 15/2020 RDC001/2020



	R\$	%
VALOR CONTRATUAL	R\$ 25.334.907,93	100,00%
ACUMULADO ANTERIOR	R\$ 0,00	0,00%
MEDIÇÃO DO PERÍODO	R\$ 913.070,75	3,60%
MEDIÇÃO ACUMULADA	R\$ 913.070,75	3,60%
SALDO CONTRATUAL	R\$ 24.421.837,18	96,40%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	LND	QUANTIDADE CONTRATUAL	QUANTIDADE ACRESCIDADA	QUANTIDADE SUPRIMIDA	QUANTIDADE REAL	PC UNIT. COM BDI	TOTAL GERAL	QUANTIDADES			FINANCEIRO			META-FÍSICA			
									Medido período	Acumulado	Saldo de contrato	Medido período	Acumulado	Saldo de contrato	VALOR ACRESCIDO	VALOR SUPRIMIDO	VALOR FINAL	
								22,36%										
83.1.8	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE COM SOLU- PREDOMINANTEMENTE ARENOSAS, EXCLUSIVE ESCAVACAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	M3	106,00	5,23		113,23	6,18	999,29	113,23	113,23	0,00	R\$ 1.037,19	R\$ 1.037,19	R\$ 47,91	R\$ 47,91	R\$ 0,00		1.037,19
<b>83.2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>27.584,66</b>				<b>R\$ 29.920,36</b>	<b>R\$ 29.920,36</b>	<b>-R\$ 1.336,81</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>27.584,66</b>
83.2.1	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM ADIP CM-30	M2	540,00	28,15		568,15	7,68	4.147,20	568,15	568,15	28,15	R\$ 4.348,03	R\$ 4.348,03	R\$ 200,83	R\$ 200,83	R\$ 0,00		4.348,03
83.2.2	(CM-30 IMPRIMAÇÃO) - TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	422,10	20,44		442,54	1,21	510,74	442,54	442,54	20,44	R\$ 535,47	R\$ 535,47	-R\$ 26,73	R\$ 24,73	R\$ 0,00		535,47
83.2.3	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	540,00	26,15		566,15	1,98	1.089,20	566,15	566,15	26,15	R\$ 1.120,98	R\$ 1.120,98	-R\$ 51,78	R\$ 51,78	R\$ 0,00		1.120,98
83.2.4	(EMULSAO RR-1C) - TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	162,81	7,88		170,69	1,23	197,50	170,69	170,69	7,88	R\$ 206,54	R\$ 206,54	-R\$ 9,54	R\$ 9,54	R\$ 0,00		206,54
83.2.5	BRITA) - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 40 KM	TXKM	973,20	47,13		1.020,33	0,65	632,59	1.020,33	1.020,33	47,13	R\$ 663,21	R\$ 663,21	-R\$ 30,83	R\$ 30,83	R\$ 0,00		663,21
	(CAP 5070) - TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	1.499,66	72,62		1.572,28	1,21	1.814,53	1.572,28	1.572,28	72,62	R\$ 1.902,46	R\$ 1.902,46	-R\$ 37,87	R\$ 37,87	R\$ 0,00		1.902,46
83.2.6	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E AGUA	M2	540,00	26,15		566,15	1,70	919,00	566,15	566,15	26,15	R\$ 982,46	R\$ 982,46	-R\$ 44,46	R\$ 44,46	R\$ 0,00		982,46
83.2.7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USANDO A QUENTE (CBUQ) PARA CAPA DE ROLAMENTO, FAIXAS DMT, FAIXA C, INCLUINDO USINAGEM (SEM TRANSPORTE), COM CAP 5070 E APLICAÇÃO COM COMPACTAÇÃO E ESPALHAMENTO.	M3	16,20	0,78		16,98	1.078,51	17.471,88	16,98	16,98	0,78	R\$ 18.317,95	R\$ 18.317,95	-R\$ 846,09	R\$ 846,09	R\$ 0,00		18.317,95
83.2.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA DMT= 40KM	M3XKM	648,00	31,38		679,38	0,97	628,56	679,38	679,38	31,38	R\$ 659,00	R\$ 659,00	-R\$ 30,44	R\$ 30,44	R\$ 0,00		659,00
83.2.9	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	T	41,45	2,01		43,46	4,70	194,62	43,46	43,46	2,01	R\$ 204,25	R\$ 204,25	-R\$ 9,43	R\$ 9,43	R\$ 0,00		204,25
<b>83.3</b>	<b>URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES</b>							<b>11.330,91</b>				<b>R\$ 9.163,04</b>	<b>R\$ 9.163,04</b>	<b>R\$ 2.177,07</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>11.330,91</b>
83.3.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X37 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	M	180,00		11,00	169,00	46,88	8.438,40	169,00	169,00	11,00	R\$ 7.922,72	R\$ 7.922,72	R\$ 515,68	R\$ 0,00	R\$ 515,68		7.922,72
83.3.4	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL (DISTANCIA ATÉ 10KM)	M	180,00		11,00	169,00	7,26	1.310,40	169,00	169,00	11,00	R\$ 1.230,32	R\$ 1.230,32	R\$ 80,08	R\$ 0,00	R\$ 80,08		1.230,32
83.3.5	CAIXÃO EM MEIO FIO	m²	36,00				4,48	161,64			36,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 161,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00		161,64
83.3.6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (EIXO) E (QUEBRA- MOLAS)	m²	27,00				43,41	1.172,07			27,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.172,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00		1.172,07
83.3.9	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	540,00				0,48	248,40			540,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 248,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00		248,40
<b>83.0</b>	<b>RUA ISRAEL</b>							<b>61.362,31</b>				<b>R\$ 38.199,31</b>	<b>R\$ 38.199,31</b>	<b>R\$ 13.163,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>61.362,31</b>
<b>83.1</b>	<b>TERRAPLANAGEM</b>							<b>12.436,96</b>				<b>R\$ 4.415,33</b>	<b>R\$ 4.415,33</b>	<b>R\$ 9.021,52</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>12.436,96</b>
83.1.1	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	540,00		55,70	484,30	0,46	248,40	484,30	484,30	55,70	R\$ 222,79	R\$ 222,78	R\$ 25,92	R\$ 0,00	R\$ 25,92		222,78
83.1.2	ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1A CATEGORIA PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO	M3	135,00		15,98	121,08	1,88	229,80	121,08	121,08	15,98	R\$ 203,41	R\$ 203,41	R\$ 21,59	R\$ 0,00	R\$ 21,59		203,41
83.1.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	T	280,00		217,84	62,16	0,66	185,33	62,16	62,16	217,84	R\$ 41,55	R\$ 41,55	R\$ 143,78	R\$ 0,00	R\$ 143,78		41,55
83.1.4	(MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DA ABERTURA DE CAIXA DE RUA) TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 RODOVIA PAVIMENTADA - 15KM	M3XKM	4.212,00		3.720,92	491,08	1,20	5.054,40	491,08	491,08	3.720,92	R\$ 589,30	R\$ 589,30	R\$ 4.465,10	R\$ 0,00	R\$ 4.465,10		589,30
83.1.5	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	540,00		48,92	491,08	2,02	1.080,80	491,08	491,08	48,92	R\$ 991,98	R\$ 991,98	R\$ 98,82	R\$ 0,00	R\$ 98,82		991,98
83.1.6	ESCAVAÇÃO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,30 M3 (CASCALHO)	M3	108,00		9,78	98,22	2,63	264,04	98,22	98,22	9,78	R\$ 258,31	R\$ 258,31	R\$ 25,79	R\$ 0,00	R\$ 25,79		258,31
83.1.7	(SOLO PARA LOCAL DA MISTURA) TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM) - DMT = 25,00 KM	M3XKM	3.510,00		2.871,60	638,40	1,20	4.212,00	638,40	638,40	2.871,60	R\$ 766,09	R\$ 766,09	R\$ 3.445,91	R\$ 0,00	R\$ 3.445,91		766,09

**BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 001 - DATA 13 DE OUTUBRO DE 2020**

OBJETO : EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ EM LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE EUNÁPOLIS - BA

LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO - MUNICIPIO DE EUNÁPOLIS - BAHIA

CONTRATADA: SCOPEL CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA CNPJ: 08.230.083/0001-17

CONTRATO 15/2020 RDC001/2020



	R\$	%
VALOR CONTRATUAL	R\$ 25.334.907,93	100,00%
ACUMULADO ANTERIOR	R\$ 0,00	0,00%
MEDIÇÃO DO PERÍODO	R\$ 913.070,75	3,60%
MEDIÇÃO ACUMULADA	R\$ 913.070,75	3,60%
SALDO CONTRATUAL	R\$ 24.421.837,18	96,40%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	UND	QUANTIDADE CONTRATUAL	QUANTIDADE ACRESCIDA	QUANTIDADE SUPRIMIDA	QUANTIDADE REAL	PÇ UNIT. COM BDI	TOTAL GERAL	QUANTIDADES			FINANCEIRO			METAFISICA			
									Medido período	Acumulado	Saldo de contrato	Medido período	Acumulado	Saldo de contrato	VALOR ACRESCIDO	VALOR SUPRIMIDO	VALOR FINAL	
								22,36%										
63.1.8	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A CATEGORIA	M2	540,00	-	98,40	638,40	0,27	145,00	638,40	638,40	98,40	R\$ 172,57	R\$ 172,57	-R\$ 26,57	R\$ 0,00	-R\$ 26,57		174,37
63.1.9	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EXCLUSIVAMENTE ESCAVADO, CARGA E TRANSPORTE	M3	108,00	-	19,68	127,68	9,18	999,28	127,68	127,68	19,68	R\$ 1.169,56	R\$ 1.169,56	-R\$ 180,28	R\$ 0,00	-R\$ 180,28		1.169,56
<b>63.2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>27.584,65</b>				<b>R\$ 24.739,25</b>	<b>R\$ 24.739,25</b>	<b>R\$ 2.845,30</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>27.584,65</b>
63.2.1	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM ADF CM-30 (CM-30 IMPRIMAÇÃO) - TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	M2	540,00		55,70	484,30	7,68	4.147,20	484,30	484,30	55,70	R\$ 3.719,42	R\$ 3.719,42	R\$ 427,79	R\$ 0,00	R\$ 427,79		3.719,42
63.2.2	(CM-30 IMPRIMAÇÃO) - TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXXM	422,10		43,54	378,56	1,21	510,74	378,56	378,56	43,54	R\$ 458,06	R\$ 458,06	R\$ 52,68	R\$ 0,00	R\$ 52,68		458,06
63.2.3	IMPRIMAÇÃO DE LIGACÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	540,00		55,70	484,30	1,98	1.092,20	484,30	484,30	55,70	R\$ 958,91	R\$ 958,91	R\$ 110,29	R\$ 0,00	R\$ 110,29		969,91
63.2.4	EMULSAO RR-1C) - TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXXM	162,81		16,79	146,02	1,21	197,09	146,02	146,02	16,79	R\$ 176,68	R\$ 176,68	R\$ 20,32	R\$ 0,00	R\$ 20,32		176,68
63.2.5	(BRITA) - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 40 KM	TXXM	979,20		100,38	878,82	0,65	632,95	878,82	878,82	100,38	R\$ 597,33	R\$ 597,33	R\$ 65,25	R\$ 0,00	R\$ 65,25		597,33
	(CAP 50/70) - TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXXM	1.499,66		154,09	1.344,97	1,21	1.814,59	1.344,97	1.344,97	154,09	R\$ 1.627,42	R\$ 1.627,42	R\$ 187,17	R\$ 0,00	R\$ 187,17		1.627,42
63.2.6	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	M2	540,00		55,70	484,30	1,70	918,00	484,30	484,30	55,70	R\$ 929,31	R\$ 929,31	R\$ 94,80	R\$ 0,00	R\$ 94,80		923,31
63.2.7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA CAPA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNT, FAIXA C, INCLUINDO USINAGEM (SEM TRANSPORTE), COM CAP 50/70 E APLICAÇÃO COM COMPACTAÇÃO E ESPALHAMENTO	M3	16,20		1,67	14,53	1.078,51	17.471,88	14,53	14,53	1,67	R\$ 15.869,67	R\$ 15.869,67	R\$ 1.802,19	R\$ 0,00	R\$ 1.802,19		15.869,67
63.2.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA DMT= 40KM	M3XKM	648,00		66,84	581,16	0,97	628,56	581,16	581,16	66,84	R\$ 593,73	R\$ 593,73	R\$ 54,83	R\$ 0,00	R\$ 54,83		593,73
63.2.9	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	T	41,45		4,28	37,17	4,70	194,82	37,17	37,17	4,28	R\$ 174,72	R\$ 174,72	R\$ 30,10	R\$ 0,00	R\$ 20,09		174,73
												R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
<b>63.3</b>	<b>URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES</b>							<b>11.330,91</b>				<b>R\$ 9.044,72</b>	<b>R\$ 9.044,72</b>	<b>R\$ 2.286,19</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>11.330,91</b>
63.3.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES: 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	M	180,00			180,00	40,88	8.438,40	167,00	167,00	13,00	R\$ 7.628,98	R\$ 7.628,98	R\$ 809,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00		8.438,40
63.3.4	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL O/DISTÂNCIA ATÉ 10KM	M	180,00			180,00	7,28	1.310,40	167,00	167,00	13,00	R\$ 1.215,76	R\$ 1.215,76	R\$ 94,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00		1.310,40
63.3.5	CAIMAÇÃO EM MEIO FIO	m²	35,00				4,49	161,54	-	-	35,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 161,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00		161,54
63.3.6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA À BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (E/10) E (QUEBRAMOLAS)	m²	27,00				43,41	1.172,07	-	-	27,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.172,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00		1.172,07
63.3.9	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	540,00				0,46	248,40	-	-	540,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 248,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00		248,40
<b>63.0</b>	<b>RUA SOMBRA DA TARDE</b>							<b>51.352,31</b>				<b>R\$ 57.012,81</b>	<b>R\$ 57.012,81</b>	<b>-R\$ 5.660,50</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>51.352,31</b>
<b>63.1</b>	<b>TERRAPLANAGEM</b>							<b>12.436,86</b>				<b>R\$ 14.620,21</b>	<b>R\$ 14.620,21</b>	<b>-R\$ 2.183,36</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>12.436,86</b>
63.1.1	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	540,00		94,80	634,80	0,40	248,40	634,80	634,80	94,80	R\$ 292,01	R\$ 292,01	-R\$ 43,91	R\$ 43,91	R\$ 0,00		292,01
63.1.2	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO	M3	135,00		23,70	158,70	1,68	226,80	158,70	158,70	23,70	R\$ 266,62	R\$ 266,62	-R\$ 19,82	R\$ 39,82	R\$ 0,00		266,62
63.1.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3 (DESCARGA LIVRE)	T	280,80		49,50	330,30	0,66	185,33	330,30	330,30	49,50	R\$ 217,86	R\$ 217,86	-R\$ 12,53	R\$ 32,54	R\$ 0,00		217,87
63.1.4	(MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DA ABERTURA DE CAIXA DE RUAS) TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - 15KM	M3XKM	4.212,00		739,44	4.951,44	1,20	5.054,40	4.951,44	4.951,44	739,44	R\$ 5.941,73	R\$ 5.941,73	-R\$ 887,33	R\$ 887,33	R\$ 0,00		5.941,73
63.1.5	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	540,00		94,80	634,80	2,02	1.980,80	634,80	634,80	94,80	R\$ 1.262,30	R\$ 1.262,30	R\$ 101,50	R\$ 191,60	R\$ 0,00		1.262,30
63.1.6	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADORA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,39 M3 (CASCALHO)	M3	108,00		18,96	129,86	2,63	294,04	129,86	129,86	18,96	R\$ 343,99	R\$ 343,99	-R\$ 49,89	R\$ 49,89	R\$ 0,00		333,90



**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001 - DATA 13 DE OUTUBRO DE 2020**

OBJETO : EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ EM LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE EUNÁPOLIS - BA

LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO - MUNICIPIO DE EUNÁPOLIS - BAHIA

CONTRATADA: SCOPEL CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA CNPJ: 08.230.083/0001-17

CONTRATO 15/2020 RDC001/2020



	R\$	%
VALOR CONTRATUAL	R\$ 25.334.907,93	100,00%
ACUMULADO ANTERIOR	R\$ 0,00	0,00%
MEDIÇÃO DO PERÍODO	R\$ 913.070,75	3,60%
MEDIÇÃO ACUMULADA	R\$ 913.070,75	3,60%
SALDO CONTRATUAL	R\$ 24.421.837,18	96,40%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	UND	QUANTIDADE CONTRATUAL	QUANTIDADE ACRESCIDA	QUANTIDADE SUPRIMIDA	QUANTIDADE REAL	PC UNIT. COM BDI	TOTAL GERAL	QUANTIDADES			FINANCEIRO			METAFISICA			
									Medido periodo	Acumulado	Saldo de contrato	Medido periodo	Acumulado	Saldo de contrato	VALOR ACRESCIDO	VALOR SUPRIMIDO	VALOR FINAL	
								22,36%										
83.1.7	(SÓLO PARA LOCAL DA MISTURA) TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE M3XKM) - DMT = 25,00 KM	M3XKM	3.910,00	618,20		4.528,20	1,26	4.212,03	4.126,20	4.126,20	810,20	R\$ 4.951,44	R\$ 4.951,44	-R\$ 739,44	R\$ 739,44	R\$ 0,00		4.951,44
83.1.8	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1ª CATEGORIA	M2	540,00	94,80		634,80	0,27	145,60	634,80	634,80	94,80	R\$ 171,40	R\$ 171,40	-R\$ 25,60	R\$ 25,60	R\$ 0,00		171,40
83.1.9	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE, COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE	M3	109,00	18,96		128,96	9,10	999,28	128,96	128,96	18,96	R\$ 1.162,95	R\$ 1.162,95	-R\$ 173,07	R\$ 173,07	R\$ 0,00		1.162,95
<b>83.2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>27.684,65</b>				<b>R\$ 32.427,17</b>	<b>R\$ 32.427,17</b>	<b>-R\$ 4.842,62</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>27.684,65</b>
83.2.1	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM ACIP CIM-30	M2	540,00	94,80		634,80	7,68	4.147,20	634,80	634,80	94,80	R\$ 4.875,28	R\$ 4.875,28	-R\$ 728,08	R\$ 728,08	R\$ 0,00		4.875,28
83.2.2	(CM-30 (IMPRIMAÇÃO)-TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXXM	422,10	74,10		496,20	1,21	510,74	496,20	496,20	74,10	R\$ 600,40	R\$ 600,40	-R\$ 89,66	R\$ 89,66	R\$ 0,00		600,40
83.2.3	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	540,00	94,80		634,80	1,98	1.069,20	634,80	634,80	94,80	R\$ 1.259,80	R\$ 1.259,80	-R\$ 167,70	R\$ 167,70	R\$ 0,00		1.259,80
83.2.4	(EMULSAO RR-1C)-TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXXM	162,81	28,59		191,39	1,21	197,00	191,39	191,39	28,59	R\$ 231,58	R\$ 231,58	-R\$ 34,59	R\$ 34,58	R\$ 0,00		231,58
83.2.5	(BRITA) -TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 40 KM	TXXM	973,20	170,85		1.144,05	0,65	632,58	1.144,05	1.144,05	170,85	R\$ 743,83	R\$ 743,83	-R\$ 111,05	R\$ 111,05	R\$ 0,00		743,83
	(CAP 5070)-TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXXM	1.499,68	283,27		1.782,95	1,21	1.814,59	1.782,93	1.782,93	283,27	R\$ 2.133,15	R\$ 2.133,15	-R\$ 318,58	R\$ 318,58	R\$ 0,00		2.133,15
83.2.6	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	M2	540,00	94,80		634,80	1,70	918,00	634,80	634,80	94,80	R\$ 1.079,16	R\$ 1.079,16	-R\$ 161,16	R\$ 161,16	R\$ 0,00		1.079,16
83.2.7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA FAIXA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNT, FAIXA C (INCLUSIVE USINAGEM (SEM TRANSPORTE), COM CAP 5070 E APLICAÇÃO COM COMPACTAÇÃO E ESPALHAMENTO	M3	16,20	2,84		19,04	1.078,51	17.471,36	19,04	19,04	2,84	R\$ 20.539,14	R\$ 20.539,14	-R\$ 3.067,28	R\$ 3.067,28	R\$ 0,00		20.539,14
83.2.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA DMT= 40KM	M3XKM	648,00	113,76		761,76	0,97	628,56	761,76	761,76	113,76	R\$ 738,91	R\$ 738,91	-R\$ 110,85	R\$ 110,36	R\$ 0,00		738,91
83.2.9	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	T	41,48	7,29		48,73	4,70	194,62	48,73	48,73	7,29	R\$ 229,02	R\$ 229,02	-R\$ 34,20	R\$ 34,20	R\$ 0,00		229,02
<b>83.3</b>	<b>URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES</b>							<b>11.330,91</b>				<b>R\$ 9.965,44</b>	<b>R\$ 9.965,44</b>	<b>R\$ 1.366,47</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>11.330,91</b>
83.3.3	ASSENTAMENTO DE RUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, COMEÇANDO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2015	M	180,00	4,00		184,00	46,68	8.438,40	184,00	184,00	4,00	R\$ 8.625,92	R\$ 8.625,92	-R\$ 187,52	R\$ 187,52	R\$ 0,00		8.625,92
83.3.4	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL (DISTÂNCIA ATÉ 10KM	M	180,00	4,00		184,00	7,28	1.310,40	184,00	184,00	4,00	R\$ 1.339,52	R\$ 1.339,52	-R\$ 29,12	R\$ 29,12	R\$ 0,00		1.339,52
83.3.5	CAIXÃO EM MEIO FIO	m²	36,00				4,49	161,64				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 161,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00		161,64
83.3.6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (EVO) E (QUEBRAMOLAS)	m²	27,00				43,41	1.172,07				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.172,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00		1.172,07
83.3.9	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	540,00				0,48	248,40				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 248,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00		248,40
<b>83.0</b>	<b>RUA "A"</b>							<b>51.382,31</b>				<b>R\$ 32.668,43</b>	<b>R\$ 32.668,43</b>	<b>R\$ 19.693,69</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>51.382,31</b>
<b>83.1</b>	<b>TERRAPLANAGEM</b>							<b>12.436,86</b>				<b>R\$ 8.374,84</b>	<b>R\$ 8.374,84</b>	<b>R\$ 4.062,01</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>12.436,86</b>
83.1.1	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	540,00				176,37	363,63	363,63	363,63	176,37	R\$ 167,27	R\$ 167,27	R\$ 91,13	R\$ 0,00	R\$ 91,13		167,27
83.1.2	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO	M3	135,00				44,09	90,91	90,91	90,91	44,09	R\$ 152,72	R\$ 152,72	R\$ 74,08	R\$ 0,00	R\$ 74,08		152,72
83.1.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	T	280,80				91,71	199,09	199,09	199,09	91,71	R\$ 124,80	R\$ 124,80	R\$ 60,53	R\$ 0,00	R\$ 60,53		124,80
83.1.4	MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DA ABERTURA DE CAIXA DE RUA, TRANSPORTE COMERCIAL, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - 19M	M3XKM	4.212,00				1.375,69	2.836,31	2.836,31	2.836,31	1.375,69	R\$ 5.403,58	R\$ 5.403,58	R\$ 1.050,82	R\$ 0,00	R\$ 1.050,82		3.403,58
83.1.5	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	540,00				170,37	363,63	363,63	363,63	170,37	R\$ 734,53	R\$ 734,53	R\$ 359,27	R\$ 0,00	R\$ 359,27		734,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001 - DATA 13 DE OUTUBRO DE 2020

OBJETO : EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ EM LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE EUNÁPOLIS - BA

LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO - MUNICIPIO DE EUNÁPOLIS - BAHIA

CONTRATADA: SCOPEL CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA CNPJ: 08.230.083/0001-17

CONTRATO 15/2020 RDC001/2020

	R\$	%
VALOR CONTRATUAL	R\$ 26.334.907,93	100,00%
ACUMULADO ANTERIOR	R\$ 0,00	0,00%
MEDIÇÃO DO PERÍODO	R\$ 913.070,75	3,60%
MEDIÇÃO ACUMULADA	R\$ 913.070,75	3,60%
SALDO CONTRATUAL	R\$ 24.421.837,18	96,40%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	UND	QUANTIDADE CONTRATUAL	QUANTIDADE ACRESCIDADA	QUANTIDADE SUPRIMIDA	QUANTIDADE REAL	PC UNIT. COM BDI	TOTAL GERAL	QUANTIDADES			FINANCEIRO			METAFISICA			
									Medida período	Acumulado	Saldo de contrato	Medido período	Acumulado	Saldo de contrato	VALOR ACRESCIDO	VALOR SUPRIMIDO	VALOR FINAL	
								22,36%										
61.1.6	ESCAVAÇÃO MECANICA A CÉU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,30 M3 (CASCALHO)	M3	108,00		35,27	72,73	2,65	284,04	72,73	72,73	16,23	R\$ 191,27	R\$ 191,27	R\$ 92,77	R\$ 0,00	R\$ 92,77		191,27
61.1.7	(SOLO PARA LOCAL DA MISTURA) TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM) - DMT= 25,00 KM	M3XKM	5.510,00		1.146,41	2.363,60	1,26	4.212,00	2.363,60	2.363,60	1.146,41	R\$ 2.836,31	R\$ 2.836,31	R\$ 1.375,69	R\$ 0,00	R\$ 1.375,69		2.836,31
61.1.8	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1ª. CATEGORIA	M2	540,00		176,37	363,63	0,27	145,80	363,63	363,63	176,37	R\$ 98,19	R\$ 98,19	R\$ 47,92	R\$ 0,00	R\$ 47,92		98,19
61.1.9	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE	M3	108,00		35,27	72,73	9,18	989,28	72,73	72,73	35,27	R\$ 656,17	R\$ 656,17	R\$ 325,11	R\$ 0,00	R\$ 325,11		656,17
<b>63.2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>27.684,66</b>				<b>R\$ 18.676,13</b>	<b>R\$ 18.676,13</b>	<b>R\$ 9.009,42</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>27.684,66</b>
63.2.1	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM ADR CM30 (CM-30 IMPRIMAÇÃO) - TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	M2	540,00		176,37	363,63	7,68	4.147,20	363,63	363,63	176,37	R\$ 2.792,68	R\$ 2.792,68	R\$ 1.354,52	R\$ 0,00	R\$ 1.354,52		2.792,68
63.2.2	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM ADR CM30 (CM-30 IMPRIMAÇÃO) - TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	T9XKM	422,10		137,66	284,44	1,21	510,74	284,44	284,44	137,66	R\$ 343,93	R\$ 343,93	R\$ 166,81	R\$ 0,00	R\$ 166,81		343,93
63.2.3	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	540,00		176,37	363,63	1,98	1.089,20	363,63	363,63	176,37	R\$ 719,69	R\$ 719,69	R\$ 349,21	R\$ 0,00	R\$ 349,21		719,69
63.2.4	(EMULSAO RR-1C) - TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	T9XKM	182,81		55,58	127,23	1,21	197,00	127,23	127,23	55,58	R\$ 132,68	R\$ 132,68	R\$ 64,34	R\$ 0,00	R\$ 64,34		132,68
63.2.5	(BRITA) - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 40 KM	T9XKM	973,20		317,66	655,54	0,65	682,58	655,54	655,54	317,66	R\$ 425,97	R\$ 425,97	R\$ 206,61	R\$ 0,00	R\$ 206,61		425,97
	(CAP 50/70) - TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	T9XKM	1.499,66		489,81	1.009,85	1,21	1.814,59	1.009,85	1.009,85	489,81	R\$ 1.221,92	R\$ 1.221,92	R\$ 592,67	R\$ 0,00	R\$ 592,67		1.221,92
63.2.6	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	M2	540,00		176,37	363,63	1,70	919,00	363,63	363,63	176,37	R\$ 818,17	R\$ 818,17	R\$ 299,63	R\$ 0,00	R\$ 299,63		818,17
63.2.7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA CAPA DE ROLAMENTO, PADRÃO DMT, FAIXA C, INCLUINDO USINAGEM (SEM TRANSPORTE), COM CAP 50/70 E APLICAÇÃO COM COMPACTAÇÃO E ESPALHAMENTO	M3	16,20		5,29	10,91	1.076,51	17.471,88	10,91	10,91	5,29	R\$ 11.765,36	R\$ 11.765,36	R\$ 5.706,50	R\$ 0,00	R\$ 5.706,50		11.765,36
63.2.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA DMT= 40KM	M3XKM	648,00		211,64	436,36	0,97	638,58	436,36	436,36	211,64	R\$ 423,27	R\$ 423,27	R\$ 205,29	R\$ 0,00	R\$ 205,29		423,27
63.2.9	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	T	41,45		13,54	27,91	4,70	194,62	27,91	27,91	13,54	R\$ 131,19	R\$ 131,19	R\$ 63,63	R\$ 0,00	R\$ 63,63		131,19
<b>63.3</b>	<b>URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES</b>							<b>11.330,91</b>				<b>R\$ 6.708,46</b>	<b>R\$ 6.708,46</b>	<b>R\$ 6.622,46</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>11.330,91</b>
63.3.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 10X15X11X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	M	180,00		74,60	105,40	46,66	8.438,40	105,40	105,40	74,60	R\$ 4.941,15	R\$ 4.941,15	R\$ 3.497,25	R\$ 0,00	R\$ 3.497,25		4.941,15
63.3.4	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL, DISTÂNCIA ATÉ 10KM	M	180,00		74,60	105,40	7,28	1.310,40	105,40	105,40	74,60	R\$ 767,31	R\$ 767,31	R\$ 543,09	R\$ 0,00	R\$ 543,09		767,31
63.3.5	CAIXÃO EM MEIO-FIO	m²	38,00				4,48	161,64				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 161,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00		161,64
63.3.6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (EIXO) E (QUEBRAMOLAS)	m²	27,00				43,41	1.172,07				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.172,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00		1.172,07
63.3.9	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	540,00					249,40				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 249,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00		249,40
<b>63.0</b>	<b>RUA "B"</b>							<b>51.362,31</b>				<b>R\$ 60.695,97</b>	<b>R\$ 60.695,97</b>	<b>-R\$ 9.243,66</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>51.362,31</b>
<b>63.1</b>	<b>TERRAPLANAGEM</b>							<b>12.436,86</b>				<b>R\$ 16.966,92</b>	<b>R\$ 16.966,92</b>	<b>-R\$ 3.629,07</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>12.436,86</b>
63.1.1	SERVÍCIOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	540,00		163,23	376,77	0,48	389,40	376,77	376,77	163,23	R\$ 515,89	R\$ 515,89	R\$ 70,49	R\$ 0,00	R\$ 70,49		319,89
63.1.2	ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO	M3	125,00		38,31	86,69	1,68	226,60	86,69	86,69	38,31	R\$ 291,16	R\$ 291,16	R\$ 64,36	R\$ 0,00	R\$ 64,36		291,16
63.1.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	T	360,80		79,68	281,12	0,66	186,53	281,12	281,12	79,68	R\$ 237,92	R\$ 237,92	R\$ 52,59	R\$ 0,00	R\$ 52,59		237,92
63.1.4	(MATERIAL EXCESSANTE PROVENIENTE DA ABERTURA DE CAIXA DE RUAS) TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 RODOVIA PAVIMENTADA - 15KM	M3XKM	4.212,00		1.105,19	3.106,81	1,20	5.054,40	3.106,81	3.106,81	1.105,19	R\$ 6.488,63	R\$ 6.488,63	-R\$ 1.434,23	R\$ 1.434,23	R\$ 0,00		6.488,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001 - DATA 13 DE OUTUBRO DE 2020

OBJETO : EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ EM LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE EUNÁPOLIS - BA

LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO - MUNICIPIO DE EUNÁPOLIS - BAHIA

CONTRATADA: SCOPEL CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA CNPJ: 08.230.083/0001-17

CONTRATO 15/2020 RDC001/2020



	R\$	%
VALOR CONTRATUAL	R\$ 26.334.907,93	100,00%
ACUMULADO ANTERIOR	R\$ 0,00	0,00%
MEDIÇÃO DO PERÍODO	R\$ 813.070,76	3,00%
MEDIÇÃO ACUMULADA	R\$ 813.070,76	3,00%
SALDO CONTRATUAL	R\$ 24.421.837,18	96,40%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	UND	QUANTIDADE CONTRATUAL	QUANTIDADE ACRESCID	QUANTIDADE SUPRIMIDA	QUANTIDADE REAL	PC UNIT. COM BDI	TOTAL GERAL	QUANTIDADES			FINANCEIRO			METAFISICA			
									Medido período	Acumulado	Saldo de contrato	Medido período	Acumulado	Saldo de contrato	VALOR ACRESCIDO	VALOR SUPRIMIDO	VALOR FINAL	
								22,36%										
83.1.5	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	540,00	153,23		693,23	2,92	1.966,80	693,23	693,23	593,21	R\$ 1.450,52	R\$ 1.450,52	-R\$ 308,52	R\$ 309,52	R\$ 0,00		1.400,32
83.1.6	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVACEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,30 M3 (CASCALHO)	M3	106,00	30,65		136,65	2,63	284,04	136,65	136,65	30,05	R\$ 364,84	R\$ 364,84	-R\$ 60,60	R\$ 80,60	R\$ 0,00		384,64
83.1.7	(SOLO PARA LOCAL DA MISTURA) TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM) - DMT = 25,00 KM	M3XKM	3.510,00	995,99		4.506,00	1,20	4.212,00	4.506,00	4.506,00	906,90	R\$ 5.407,19	R\$ 5.407,19	-R\$ 1.105,10	R\$ 1.185,19	R\$ 0,00		5.407,19
83.1.8	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP), MATERIAL 1ª CATEGORIA	M2	540,00	153,23		693,23	0,27	145,80	693,23	693,23	153,23	R\$ 187,17	R\$ 187,17	-R\$ 41,37	R\$ 41,37	R\$ 0,00		187,17
83.1.9	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EXCLUSIVE ESCAVACAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	M3	106,00	30,65		136,65	9,16	959,28	136,65	136,65	30,05	R\$ 1.270,00	R\$ 1.270,00	-R\$ 280,72	R\$ 280,72	R\$ 0,00		1.270,00
<b>83.2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>27.004,06</b>				<b>R\$ 36.411,92</b>	<b>R\$ 36.411,92</b>	<b>-R\$ 7.027,37</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>27.004,06</b>
83.2.1	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM ADP CM-20	M2	540,00	153,23		693,23	7,68	4.147,20	693,23	693,23	153,23	R\$ 5.324,01	R\$ 5.324,01	-R\$ 1.176,81	R\$ 1.176,81	R\$ 0,00		6.324,01
83.2.2	(CM-30 IMPRIMAÇÃO) - TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 602 KM	TXKM	422,10	119,77		541,87	1,21	510,74	541,87	541,87	119,77	R\$ 655,87	R\$ 655,87	-R\$ 144,93	R\$ 144,93	R\$ 0,00		655,87
83.2.3	INTUNTA DE LIGADAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	540,00	153,23		693,23	1,98	1.069,20	693,23	693,23	153,23	R\$ 1.072,60	R\$ 1.072,60	-R\$ 308,40	R\$ 303,40	R\$ 0,00		1.372,60
83.2.4	(EMULSAO RR-1C) - TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	162,81	46,20		209,01	1,21	197,00	209,01	209,01	46,20	R\$ 252,90	R\$ 252,90	-R\$ 55,90	R\$ 55,90	R\$ 0,00		262,90
83.2.5	(BRITA) - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 40 KM	TXKM	973,20	276,15		1.249,35	0,85	832,58	1.249,35	1.249,35	276,15	R\$ 812,08	R\$ 812,08	-R\$ 179,50	R\$ 179,50	R\$ 0,00		812,08
	(CAP 50/70) - TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	1.499,60	425,54		1.925,20	1,21	1.814,59	1.925,20	1.925,20	425,54	R\$ 2.329,50	R\$ 2.329,50	-R\$ 514,91	R\$ 514,91	R\$ 0,00		2.329,50
83.2.6	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	M2	540,00	153,23		693,23	1,70	918,00	693,23	693,23	153,23	R\$ 1.178,49	R\$ 1.178,49	-R\$ 280,49	R\$ 280,49	R\$ 0,00		1.178,49
83.2.7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA CAPA DE ROULAMENTO, PADRÃO DNIT, FAIXA C, INCLUINDO USINAGEM (SEM TRANSPORTE), COM CAP 50/70 E APLICAÇÃO COM COMPACTAÇÃO E ESPALHAMENTO	M3	16,20	4,00		20,80	1.078,51	17.471,88	20,80	20,80	4,00	R\$ 22.429,05	R\$ 22.429,05	-R\$ 4.957,80	R\$ 4.957,80	R\$ 0,00		22.429,05
83.2.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA DMT= 40KM	M3XKM	549,00	183,98		631,88	0,97	628,56	631,88	631,88	183,98	R\$ 606,92	R\$ 606,92	-R\$ 179,36	R\$ 179,36	R\$ 0,00		606,92
83.2.9	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3, DESCARGA EM VIBROCAÇADORA	T	41,45	11,78		53,21	4,70	194,82	53,21	53,21	11,78	R\$ 250,10	R\$ 250,10	-R\$ 55,28	R\$ 55,28	R\$ 0,00		250,10
<b>83.3</b>	<b>URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES</b>							<b>11.330,91</b>				<b>R\$ 9.218,03</b>	<b>R\$ 9.218,03</b>	<b>R\$ 2.112,88</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>11.330,91</b>
83.3.8	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO) - 4F_06/2019	M	180,00			180,00	46,88	8.438,40	170,26	170,26	9,80	R\$ 7.978,88	R\$ 7.978,88	R\$ 459,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00		8.438,40
83.3.4	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM ADIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL (DISTÂNCIA ATÉ 10KM)	M	180,00			180,00	7,28	1.310,40	170,26	170,26	9,80	R\$ 1.239,06	R\$ 1.239,06	R\$ 77,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00		1.310,40
83.3.5	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	m²	36,00				4,49	161,64			16,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 191,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00		161,64
83.3.6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (EIXO) E (QUEBRA-MOLAS)	m²	27,00				43,41	1.172,07			27,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.172,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00		1.172,07
83.3.9	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	540,00				0,46	248,40			540,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 248,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00		248,40
<b>83.0</b>	<b>RLA "C"</b>							<b>61.362,31</b>				<b>R\$ 61.492,48</b>	<b>R\$ 61.492,48</b>	<b>-R\$ 140,17</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>61.362,31</b>
<b>83.1</b>	<b>TERRAPLANAGEM</b>							<b>12.436,86</b>				<b>R\$ 14.427,90</b>	<b>R\$ 14.427,90</b>	<b>-R\$ 1.991,06</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>12.436,86</b>
83.1.1	SERVÍCIOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	540,00	86,45		626,45	0,46	289,40	626,45	626,45	86,48	R\$ 288,17	R\$ 288,17	-R\$ 30,77	R\$ 30,77	R\$ 0,00		288,17
83.1.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO	M3	139,00	21,61		158,61	1,68	226,80	158,61	158,61	21,61	R\$ 269,11	R\$ 269,11	-R\$ 36,31	R\$ 36,31	R\$ 0,00		269,11
83.1.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3 (DESCARGA LIVRE)	T	280,80	44,88		325,75	0,68	188,33	325,75	325,75	44,88	R\$ 215,00	R\$ 215,00	-R\$ 100,01	R\$ 29,67	R\$ 0,00		215,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001 - DATA 13 DE OUTUBRO DE 2020

OBJETO : EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ EM LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE EUNÁPOLIS - BA

LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO - MUNICIPIO DE EUNÁPOLIS - BAHIA

CONTRATADA: SCOPEL CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA CNPJ: 08.230.083/0001-17

CONTRATO 15/2020 RDC001/2020



	R\$	%
VALOR CONTRATUAL	R\$ 25.334.907,93	100,00%
ACUMULADO ANTERIOR	R\$ 0,00	0,00%
MEDIÇÃO DO PERÍODO	R\$ 913.070,76	3,60%
MEDIÇÃO ACUMULADA	R\$ 913.070,76	3,60%
SALDO CONTRATUAL	R\$ 24.421.837,18	96,40%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	UNO	QUANTIDADE CONTRATUAL	QUANTIDADE ACRESCIDA	QUANTIDADE SUPRIMIDA	QUANTIDADE REAL	PÇ UNIT. COM BDI	TOTAL GERAL	QUANTIDADES			FINANCEIRO			METAFISICA			
									Medido periodo	Acumulado	Saldo de contrato	Medido periodo	Acumulado	Saldo de contrato	VALOR ACRESCIDO	VALOR SUPRIMIDO	VALOR FINAL	
								22,35%										
63.14	(MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DA ABERTURA DE CAIXA DE RUA) TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 5 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - 15KM	M3XKM	4.212,00	674,31		4.886,41	1,26	5.054,40	4.886,41	4.886,41	674,31	R\$ 5.863,57	R\$ 5.863,57	-R\$ 300,17	R\$ 609,17	R\$ 0,00		5.863,67
63.15	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	540,00	88,45		628,45	2,92	1.090,80	628,45	628,45	88,45	R\$ 1.295,43	R\$ 1.265,43	-R\$ 174,63	R\$ 174,63	R\$ 0,00		1.265,43
63.16	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CBUQ ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,30 M3 (CASCALHO)	M3	108,00	17,29		125,29	2,63	284,04	125,29	125,29	17,29	R\$ 329,51	R\$ 329,51	-R\$ 45,47	R\$ 45,47	R\$ 0,00		329,51
63.17	(SOLO PARA LOCAL DA MISTURA) TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM) - DMT = 25,00 KM	M3XKM	3.510,00	561,93		4.071,93	1,20	4.212,00	4.071,93	4.071,93	561,93	R\$ 4.686,31	R\$ 4.686,31	-R\$ 874,31	R\$ 674,31	R\$ 0,00		4.686,31
63.18	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A - CATEGORIA	M2	540,00	86,45		626,45	0,27	145,80	626,45	626,45	86,45	R\$ 169,14	R\$ 169,14	-R\$ 23,34	R\$ 23,34	R\$ 0,00		169,14
63.19	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EXCLUSIVE ESCAVADO, CARGA E TRANSPORTE	M3	108,00	17,29		125,29	9,16	994,28	125,29	125,29	17,29	R\$ 1.147,66	R\$ 1.147,66	-R\$ 159,38	R\$ 159,38	R\$ 0,00		1.147,66
<b>63.2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>27.584,56</b>				<b>R\$ 32.000,63</b>	<b>R\$ 32.000,63</b>	<b>-R\$ 4.416,08</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>27.584,56</b>
63.21	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM AOP CM-30 (CM-30 IMPRIMAÇÃO) - TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 2000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 803 KM	M2	540,00	86,45		626,45	7,68	4.147,20	626,45	626,45	86,45	R\$ 4.511,14	R\$ 4.511,14	-R\$ 653,94	R\$ 653,94	R\$ 0,00		4.511,14
63.22	(CM-30 IMPRIMAÇÃO) - TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 2000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 803 KM	T00KM	422,10	67,58		489,68	1,21	510,74	489,68	489,68	67,58	R\$ 502,51	R\$ 502,51	-R\$ 81,77	R\$ 81,77	R\$ 0,00		502,51
63.23	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C (EMULSAO RR-1C) - TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 2000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 803 KM	M2	540,00	86,45		626,45	1,98	1.069,20	626,45	626,45	86,45	R\$ 1.240,37	R\$ 1.240,37	-R\$ 171,17	R\$ 171,17	R\$ 0,00		1.240,37
63.24	(EMULSAO RR-1C) - TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 2000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 803 KM	T00KM	162,61	26,06		188,67	1,21	197,00	188,67	188,67	26,06	R\$ 228,54	R\$ 228,54	-R\$ 31,54	R\$ 31,54	R\$ 0,00		228,54
63.25	(BRITA) - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 40 KM	T00KM	973,20	155,80		1.129,00	0,95	632,58	1.129,00	1.129,00	155,80	R\$ 733,85	R\$ 733,85	-R\$ 101,27	R\$ 101,27	R\$ 0,00		733,85
	(CAP 50/70) - TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 2000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 803 KM	T00KM	1.439,68	240,08		1.739,75	1,21	1.814,59	1.739,75	1.739,75	240,08	R\$ 2.105,09	R\$ 2.105,09	-R\$ 290,50	R\$ 290,50	R\$ 0,00		2.105,09
63.26	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	M2	540,00	86,45		626,45	1,70	918,00	626,45	626,45	86,45	R\$ 1.084,97	R\$ 1.084,97	-R\$ 146,97	R\$ 146,97	R\$ 0,00		1.084,97
63.27	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA CAPA DE ROLAMENTO, PADRÃO DMT, FAIXA C, INCLUINDO USINAGEM (SEM TRANSPORTE), COM CAP 50/70 E APLICAÇÃO COM COMPACTAÇÃO E ESPALHAMENTO	M3	16,20	2,59		18,79	1.078,51	17.471,86	18,79	18,79	2,59	R\$ 20.268,98	R\$ 20.268,98	-R\$ 2.797,12	R\$ 2.797,12	R\$ 0,00		20.268,98
63.28	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA DMT=40KM	M3XKM	648,00	103,74		751,74	0,97	628,56	751,74	751,74	103,74	R\$ 729,19	R\$ 729,19	-R\$ 100,63	R\$ 100,63	R\$ 0,00		729,19
63.29	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	T	41,45	6,64		48,09	4,70	194,82	48,09	48,09	6,64	R\$ 226,00	R\$ 226,00	-R\$ 31,19	R\$ 31,19	R\$ 0,00		226,00
<b>63.3</b>	<b>URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES</b>							<b>11.330,91</b>				<b>R\$ 6.063,96</b>	<b>R\$ 6.063,96</b>	<b>R\$ 6.266,96</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>11.330,91</b>
63.33	ASSENTAMENTO DE SUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_05/2016	M	180,00			180,00	46,88	8.438,40	93,50	93,50	86,50	R\$ 4.383,28	R\$ 4.383,28	R\$ 4.055,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00		8.438,40
63.34	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL (DISTÂNCIA ATÉ 10KM)	M	180,00			180,00	7,28	1.310,40	93,50	93,50	86,50	R\$ 690,68	R\$ 690,68	R\$ 629,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00		1.310,40
63.35	CAIXÃO EM MEIO-FIO	m²	36,00				4,49	161,64				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 161,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00		161,64
63.36	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (EIXO) E (QUEBRAS-MOLAS)	m²	27,00				43,41	1.172,07				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.172,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00		1.172,07
63.39	LIMPEZA DE RUAS (ARRIBAÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	540,00				0,46	248,40				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 248,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00		248,40
<b>63.0</b>	<b>RUA "D"</b>							<b>51.362,31</b>				<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 51.362,31</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>51.362,31</b>
<b>63.1</b>	<b>TERRAPLANAGEM</b>							<b>12.436,85</b>				<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 12.436,85</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>12.436,85</b>
63.11	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M3	540,00				0,46	248,40				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 248,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00		248,40
63.12	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A, CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO	M3	135,00				1,58	226,80				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 226,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00		226,80



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO BATISTA DE OLIVEIRA - 19/10/2020 10:17:52  
 Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 260f85d-9eaf-4046-984c-c3918f8d2c77





	R\$	%
VALOR CONTRATUAL	R\$ 26.334.907,93	100,00%
ACUMULADO ANTERIOR	R\$ 0,00	0,00%
MEDIÇÃO DO PERÍODO	R\$ 913.070,75	3,60%
MEDIÇÃO ACUMULADA	R\$ 913.070,75	3,60%
SALDO CONTRATUAL	R\$ 24.421.837,18	96,40%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	UNO	QUANTIDADE CONTRATUAL	QUANTIDADE ACRESCIDA	QUANTIDADE SUPRIMIDA	QUANTIDADE REAL	PÇ UNIT. COM BDI	TOTAL GERAL	QUANTIDADES			FINANCEIRO			METAFÍSICA			
									Medido período	Acumulado	Saldo de contrato	Medido período	Acumulado	Saldo de contrato	VALOR ACRESCIDO	VALOR SUPRIMIDO	VALOR FINAL	
								22,38%										
63.13	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	T	260,80				0,68	185,33			260,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 185,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00		185,33
63.14	(MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DA ABERTURA DE CAIXA DE RUJA) TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - 19KM	M3XKM	4.212,00				1,20	5.054,40			4.212,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.054,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00		5.054,40
63.15	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	540,00				2,02	1.090,80			540,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.090,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00		1.090,80
63.16	ESCAVAÇÃO MECANICA A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,33 M3 (CASCALHO)	M3	108,00				2,63	284,04			108,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 284,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00		284,04
63.17	(SOLO PARA LOCAL DA MISTURA) TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM) - DMT = 25,00 KM	M3XKM	3.510,00				1,20	4.212,00			3.510,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.212,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		4.212,00
63.18	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1ª CATEGORIA	M2	540,00				0,27	145,80			540,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 145,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00		145,80
63.19	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	M3	108,00				9,16	999,28			108,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 999,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00		999,28
<b>63.2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>27.684,66</b>				<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 27.684,66</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>27.684,66</b>
63.2.1	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM ADP CM-30	M2	540,00				7,68	4.147,20			540,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.147,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00		4.147,20
63.2.2	(CM-30 IMPRIMAÇÃO) - TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	422,10				1,21	510,74			422,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 510,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00		510,74
63.2.3	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	540,00				1,98	1.089,20			540,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.089,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00		1.089,20
63.2.4	(EMULSAO RR-1C) - TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	162,81				1,21	197,03			162,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 197,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		197,00
63.2.5	(BRITA) - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 40 KM	TXKM	973,20				0,85	832,58			973,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 832,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00		832,58
	(CAP 50/70) - TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	1.469,66				1,21	1.814,59			1.469,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.814,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00		1.814,59
63.2.6	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	M2	540,00				1,70	918,00			540,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 918,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		918,00
63.2.7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA CAPA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT, FAIXA C, INCLUINDO USINAGEM (SEM TRANSPORTE) COM CAP 50/70 E APLICACÃO COM COMPACTAÇÃO E ESPALHAMENTO	M3	16,20				1.078,51	17.471,36			16,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.471,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00		17.471,86
63.2.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA DMT= 40KM	M3XKM	648,00				0,97	628,56			648,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 628,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00		628,60
63.2.9	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	T	41,45				4,70	194,82			41,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 194,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00		194,82
<b>63.3</b>	<b>URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES</b>							<b>11.330,91</b>				<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 11.330,91</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>11.330,91</b>
63.3.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	M	180,00				46,88	8.438,40			180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.438,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00		8.438,40
63.3.4	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTÂNCIA ATÉ 10KM	M	180,00				7,28	1.310,40			180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.310,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00		1.310,40
63.3.5	CAIXÃO EM MEIO FIO	m²	36,00				4,49	161,64			36,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 161,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00		161,64
63.3.6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA (COM MICROESFERAS DE VIDRO (EIXO) E (QUEBRAMOLAS)	m²	27,00				43,41	1.172,07			27,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.172,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00		1.172,07
63.3.9	LIMPEZA DE RUJAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	540,00				0,46	248,40			540,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 248,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00		248,40
<b>63.0</b>	<b>RUA "B"</b>							<b>61.362,31</b>				<b>R\$ 60.110,48</b>	<b>R\$ 60.110,48</b>	<b>-R\$ 8.766,17</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>61.362,31</b>
<b>63.1</b>	<b>TERRAPLANAGEM</b>							<b>12.436,86</b>				<b>R\$ 18.661,66</b>	<b>R\$ 16.661,66</b>	<b>-R\$ 4.214,71</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>12.436,86</b>
63.1.1	SERVÍCIOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	540,00	183,00			723,00	248,40			723,00	R\$ 332,58	R\$ 332,59	-R\$ 84,18	R\$ 84,18	R\$ 0,00		332,58



	R\$	%
VALOR CONTRATUAL	R\$ 26.334.907,93	100,00%
ACUMULADO ANTERIOR	R\$ 0,00	0,00%
MEDIÇÃO DO PERÍODO	R\$ 913.070,75	3,60%
MEDIÇÃO ACUMULADA	R\$ 913.070,75	3,60%
SALDO CONTRATUAL	R\$ 24.421.837,18	96,40%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	UND	QUANTIDADE CONTRATUAL	QUANTIDADE ACRESCID	QUANTIDADE SUPRIMIDA	QUANTIDADE REAL	PÇ UNIT. COM BDI	TOTAL GERAL	QUANTIDADES			FINANCEIRO			METAFÍSICA			
									Medido período	Acumulado	Saldo de contrato	Medido período	Acumulado	Saldo de contrato	VALOR ACRESCIDO	VALOR SUPRIMIDO	VALOR FINAL	
								22,38%										
63.1.2	ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1A- CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTA DE SUBLEITO	M3	185,00	46,75		180,75	1,88	326,80	180,75	180,75	46,75	R\$ 323,60	R\$ 309,06	-R\$ 76,00	R\$ 76,00	R\$ 0,00		303,66
63.1.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 5 M3 (DESCARGA LIVRE)	T	280,00	05,16		375,96	0,66	185,31	375,96	375,96	20,18	R\$ 248,13	R\$ 248,13	-R\$ 62,80	R\$ 62,80	R\$ 0,00		248,14
63.1.4	(MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DA ABERTURA DE CAIXA DE RUJA) TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 5 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - 150M	M3XKM	4.212,00	1.427,40		5.639,40	1,20	5.054,40	5.639,40	5.639,40	1.427,40	R\$ 6.787,28	R\$ 6.787,28	-R\$ 1.712,88	R\$ 1.712,88	R\$ 0,00		6.787,28
63.1.5	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	540,00	183,00		723,00	2,02	1.090,00	723,00	723,00	183,00	R\$ 1.460,46	R\$ 1.490,46	-R\$ 369,66	R\$ 369,66	R\$ 0,00		1.460,46
63.1.6	ESCAVAÇÃO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,30 M3 (CASCALHO)	M3	108,00	36,60		144,60	2,63	284,04	144,60	144,60	36,60	R\$ 380,30	R\$ 380,30	-R\$ 96,28	R\$ 96,28	R\$ 0,00		380,30
63.1.7	(SOLO PARA LOCAL DA MISTURA) TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM) - DMT = 25,00 KM	M3XKM	3.510,00	1.189,50		4.699,50	1,20	4.212,00	4.699,50	4.699,50	1.189,50	R\$ 5.639,40	R\$ 5.639,40	-R\$ 1.427,40	R\$ 1.427,40	R\$ 0,00		5.639,40
63.1.8	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A, CATEGORIA	M2	540,00	183,00		723,00	0,27	145,60	723,00	723,00	183,00	R\$ 195,21	R\$ 195,21	-R\$ 49,41	R\$ 49,41	R\$ 0,00		195,21
63.1.9	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	M3	108,00	36,60		144,60	9,16	999,28	144,60	144,60	36,60	R\$ 1.324,54	R\$ 1.324,54	-R\$ 335,26	R\$ 335,26	R\$ 0,00		1.324,54
63.2	PAVIMENTAÇÃO							27.584,55				R\$ 36.932,64	R\$ 36.932,64	-R\$ 9.348,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00		27.584,55
63.2.1	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM ACP CM-30	M2	540,00	183,00		723,00	7,68	4.147,20	723,00	723,00	183,00	R\$ 5.652,64	R\$ 5.582,64	-R\$ 1.405,44	R\$ 1.405,44	R\$ 0,00		5.652,64
63.2.2	(CM-30 IMPRIMAÇÃO) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	422,10	143,05		565,15	1,21	510,74	565,15	565,15	143,05	R\$ 683,93	R\$ 683,93	-R\$ 173,00	R\$ 173,00	R\$ 0,00		683,93
63.2.3	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	540,00	183,00		723,00	1,88	1.069,20	723,00	723,00	183,00	R\$ 1.451,54	R\$ 1.451,54	-R\$ 302,34	R\$ 302,34	R\$ 0,00		1.451,54
63.2.4	(EMULSAO RR-1C) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	162,81	55,17		217,98	1,21	167,01	217,98	217,98	55,17	R\$ 263,76	R\$ 263,76	-R\$ 66,76	R\$ 66,76	R\$ 0,00		263,76
63.2.5	(BRITA) - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 40 KM	TXKM	973,20	329,81		1.303,01	0,85	632,56	1.303,01	1.303,01	329,81	R\$ 840,95	R\$ 846,95	-R\$ 214,37	R\$ 214,37	R\$ 0,00		846,96
	(CAP 50/70) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	1.498,66	508,22		2.007,88	1,21	1.814,59	2.007,88	2.007,88	508,22	R\$ 2.429,53	R\$ 2.429,53	-R\$ 614,94	R\$ 614,94	R\$ 0,00		2.429,53
63.2.6	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E AGUA	M2	540,00	183,00		723,00	1,70	916,00	723,00	723,00	183,00	R\$ 1.229,10	R\$ 1.229,10	-R\$ 311,10	R\$ 311,10	R\$ 0,00		1.229,10
63.2.7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA CAPA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT, FAIXA C, (INCLUIDO USINAGEM (SEM TRANSPORTE), COM CAP 50/70 E APLICAÇÃO COM COMPACTAÇÃO E ESPALHAMENTO	M3	19,20	5,49		21,60	1.078,51	17.471,80	21,60	21,60	5,49	R\$ 23.392,88	R\$ 23.392,88	-R\$ 5.921,02	R\$ 5.921,02	R\$ 0,00		23.392,88
63.2.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA - DMT= 40KM	M3XKM	648,00	219,00		867,00	0,97	626,56	867,00	867,00	219,00	R\$ 641,53	R\$ 641,53	-R\$ 213,01	R\$ 213,01	R\$ 0,00		641,67
63.2.9	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 5 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	T	41,45	14,05		55,50	4,70	194,82	55,50	55,50	14,05	R\$ 260,84	R\$ 260,84	-R\$ 66,02	R\$ 66,02	R\$ 0,00		260,84
63.3	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES							11.330,91				R\$ 6.626,28	R\$ 6.626,28	-R\$ 4.904,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00		11.330,91
63.3.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_06/2016	M	160,00			160,00	46,88	8.436,40	160,00	160,00	59,69	R\$ 5.649,04	R\$ 5.649,04	-R\$ 2.789,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00		8.439,40
63.3.4	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL O/DISTANCIA ATÉ 10KM	M	160,00			160,00	7,28	1.310,40	160,00	160,00	59,69	R\$ 877,24	R\$ 877,24	-R\$ 433,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00		1.310,40
63.3.5	CAIXAÇÃO EM MEIO-FIO	m²	36,00				4,49	161,64				R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 161,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00		161,64
63.3.6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (EIXO) E (QUEBRAMOLAS)	m²	27,00				43,41	1.172,07				R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.172,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00		1.172,07
63.3.9	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	540,00				0,46	248,40				R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 248,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00		248,40
63.0	RUA "P"							61.362,31				R\$ 48.248,02	R\$ 48.248,02	-R\$ 3.104,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00		61.362,31
63.1	TERRAPLANAGEM							12.436,88				R\$ 14.993,31	R\$ 14.993,31	-R\$ 2.656,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00		12.436,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001 - DATA 13 DE OUTUBRO DE 2020

OBJETO : EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ EM LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE EUNÁPOLIS - BA

LOCAL : DIVERSOS LOGRADOUROS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO - MUNICIPIO DE EUNÁPOLIS - BAHIA

CONTRATADA : SCOPEL CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA CNPJ: 08.230.083/0001-17

CONTRATO 15/2020 RDC001/2020



	R\$	%
VALOR CONTRATUAL	R\$ 26.334.907,93	100,00%
ACUMULADO ANTERIOR	R\$ 0,00	0,00%
MEDIÇÃO DO PERÍODO	R\$ 913.070,75	3,60%
MEDIÇÃO ACUMULADA	R\$ 913.070,75	3,60%
SALDO CONTRATUAL	R\$ 24.421.837,18	96,40%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	UND	QUANTIDADE CONTRATUAL	QUANTIDADE ACRESCIDA	QUANTIDADE SUPRIMIDA	QUANTIDADE REAL	PC UNIT. COM BOI	TOTAL GERAL	QUANTIDADES			FINANCEIRO			METAFISICA			
									Medido período	Acumulado	Saldo de contrato	Medido período	Acumulado	Saldo de contrato	VALOR ACRESCIDO	VALOR SUPRIMIDO	VALOR FINAL	
								22,58%										
63.1.1	SERVIÇOS TIPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E PREÇO	M2	540,00	111,00		651,00	0,46	249,40	651,00	651,00	111,00	R\$ 299,40	R\$ 299,40	-R\$ 61,00	R\$ 61,00	R\$ 0,00		299,40
63.1.2	ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1A, CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO	M3	135,00	27,75		162,75	1,68	226,80	162,75	162,75	27,75	R\$ 275,42	R\$ 275,42	-R\$ 48,62	R\$ 48,62	R\$ 0,00		275,42
63.1.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	T	280,80	57,72		338,52	0,86	195,33	338,52	338,52	57,72	R\$ 228,42	R\$ 228,42	-R\$ 38,00	R\$ 38,10	R\$ 0,00		228,42
63.1.4	(MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DA ABERTURA DE CAIXA DE RUAS) TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - 15KM	M3XKM	4.212,00	865,80		5.077,80	1,20	5.054,40	5.077,80	5.077,80	865,80	R\$ 6.083,36	R\$ 6.083,36	-R\$ 1.038,90	R\$ 1.038,96	R\$ 0,00		6.083,36
63.1.5	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	540,00	111,00		651,00	2,02	1.060,80	651,00	651,00	111,00	R\$ 1.315,02	R\$ 1.315,02	-R\$ 224,22	R\$ 224,22	R\$ 0,00		1.315,02
63.1.6	ESCAVAÇÃO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,30 M3 (CASCALHO)	M3	108,00	22,20		130,20	2,63	284,04	130,20	130,20	22,20	R\$ 342,43	R\$ 342,43	-R\$ 58,49	R\$ 58,39	R\$ 0,00		342,43
63.1.7	(SOLO PARA LOCAL DA MISTURA) TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM) - DMT = 25,00 KM	M3XKM	3.510,00	721,50		4.231,50	1,20	4.212,00	4.231,50	4.231,50	721,50	R\$ 5.077,80	R\$ 5.077,80	-R\$ 865,80	R\$ 865,80	R\$ 0,00		5.077,80
63.1.8	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTOR/UNIVELADORA, 140 HP) MATERIAL 1A, CATEGORIA	M2	540,00	111,00		651,00	0,27	145,80	651,00	651,00	111,00	R\$ 175,77	R\$ 175,77	-R\$ 29,97	R\$ 29,97	R\$ 0,00		175,77
63.1.9	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E CURB BASE COM SOLU PREDOMINANTEMENTE ARENOSAS, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE	M3	109,60	22,20		130,20	9,18	989,28	130,20	130,20	22,20	R\$ 1.192,63	R\$ 1.192,63	-R\$ 203,35	R\$ 203,35	R\$ 0,00		1.192,63
63.2	PAVIMENTAÇÃO							27.684,66				R\$ 33.264,70	R\$ 33.264,70	-R\$ 6.670,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00		27.684,66
63.2.1	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM ADR CM-30	M2	540,00	111,00		651,00	7,58	4.147,20	651,00	651,00	111,00	R\$ 4.999,68	R\$ 4.999,68	-R\$ 852,48	R\$ 852,48	R\$ 0,00		4.999,68
63.2.2	(CM-30 IMPRIMAÇÃO) - TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 2000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	422,10	86,77		508,87	1,21	510,74	508,87	508,87	86,77	R\$ 615,73	R\$ 615,73	-R\$ 104,90	R\$ 104,99	R\$ 0,00		615,73
63.2.3	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	540,00	111,00		651,00	1,98	1.089,20	651,00	651,00	111,00	R\$ 1.288,98	R\$ 1.288,98	-R\$ 219,78	R\$ 219,78	R\$ 0,00		1.288,98
63.2.4	(EMULSAO RR-1C) - TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 2000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	162,81	33,47		196,28	1,21	197,00	196,28	196,28	33,47	R\$ 237,49	R\$ 237,49	-R\$ 40,49	R\$ 40,49	R\$ 0,00		237,49
63.2.5	(BRITA) - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 403 KM	TXKM	973,20	200,05		1.173,25	0,85	632,58	1.173,25	1.173,25	200,05	R\$ 762,81	R\$ 762,81	-R\$ 130,03	R\$ 130,03	R\$ 0,00		762,81
	(CAP 50/70) - TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 2000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	1.499,60	308,28		1.807,92	1,21	1.814,59	1.807,92	1.807,92	308,28	R\$ 2.187,59	R\$ 2.187,59	-R\$ 373,00	R\$ 373,00	R\$ 0,00		2.187,59
63.2.6	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	M2	540,00	111,00		651,00	1,78	618,00	651,00	651,00	111,00	R\$ 1.106,70	R\$ 1.106,70	-R\$ 188,70	R\$ 188,70	R\$ 0,00		1.106,70
63.2.7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA CASA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNT, FAIXA C, INCLUSIVE USINAGEM (SEM TRANSPORTE), COM CAP 50/70 E APLICAÇÃO COM COMPACTAÇÃO E ESPALHAMENTO	M3	16,20	3,33		19,53	1.078,51	17.471,96	19,53	19,53	3,33	R\$ 21.063,30	R\$ 21.063,30	-R\$ 3.591,44	R\$ 3.591,44	R\$ 0,00		21.063,30
63.2.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA, DMT= 40KM	M3XKM	646,00	133,20		781,20	0,87	628,56	781,20	781,20	133,20	R\$ 757,76	R\$ 757,76	-R\$ 129,20	R\$ 129,20	R\$ 0,00		757,76
63.2.9	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VÉRCO-ACABADORA	T	41,45	8,52		49,97	4,70	194,62	49,97	49,97	8,52	R\$ 234,86	R\$ 234,86	-R\$ 40,04	R\$ 40,06	R\$ 0,00		234,87
63.3	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES							11.330,91				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.330,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00		11.330,91
63.3.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) - AF_06/2016	M	180,00			180,00	46,88	8.438,40				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.438,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00		8.438,40
63.3.4	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL, DISTÂNCIA ATÉ 100M	M	180,00			180,00	7,28	1.310,40				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.310,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00		1.310,40
63.3.5	CAIXÃO EM MEIO FIO	m²	35,00			35,00	4,49	161,64				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 161,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00		161,64
63.3.6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (EIXO) E (QUEBRA-MOLAS)	m²	27,00			27,00	43,41	1.172,07				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.172,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00		1.172,07
63.3.9	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	540,00			540,00	0,46	248,40				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 248,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00		248,40
63.0	RUA "G"							51.352,31				R\$ 58.972,80	R\$ 58.972,80	-R\$ 6.620,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00		51.352,31
63.1	TERRAPLANAGEM							12.436,85				R\$ 18.636,85	R\$ 18.636,85	-R\$ 6.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		12.436,85

**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001 - DATA 13 DE OUTUBRO DE 2020**

OBJETO : EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ EM LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE EUNÁPOLIS - BA

LOCAL : DIVERSOS LOGRADOUROS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO - MUNICIPIO DE EUNÁPOLIS - BAHIA

CONTRATADA: SCOPEL CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA CNPJ: 08.230.083/0001-17

CONTRATO 15/2020 RDC001/2020

	R\$	%
VALOR CONTRATUAL	R\$ 26.334.907,93	100,00%
ACUMULADO ANTERIOR	R\$ 0,00	0,00%
MEDIÇÃO DO PERÍODO	R\$ 913.070,76	3,60%
MEDIÇÃO ACUMULADA	R\$ 913.070,76	3,60%
SALDO CONTRATUAL	R\$ 24.421.837,18	96,40%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	UND	QUANTIDADE CONTRATUAL	QUANTIDADE ACRESCIDA	QUANTIDADE SUPRIMIDA	QUANTIDADE REAL	PC UNIT. COM BDI	TOTAL GERAL	QUANTIDADES			FINANCEIRO			METAFISICA			
									Médio período	Acumulado	Saldo de contrato	Médio período	Acumulado	Saldo de contrato	VALOR ACRESCIDO	VALOR SUPRIMIDO	VALOR FINAL	
								22,38%										
63.1.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E CREDE	M2	540,00	269,20		809,20	0,46	245,40	809,20	809,20	269,20	R\$ 372,23	R\$ 372,23	-R\$ 123,83	R\$ 0,00	R\$ 123,83	R\$ 0,00	372,23
63.1.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO	M3	135,00	67,30		202,30	1,88	226,80	202,30	202,30	67,30	R\$ 339,68	R\$ 339,68	-R\$ 113,06	R\$ 113,06	R\$ 0,00		339,68
63.1.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAD E SÓLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	T	280,80	139,98		420,78	0,66	185,51	420,78	420,78	139,98	R\$ 277,72	R\$ 277,72	-R\$ 92,39	R\$ 92,39	R\$ 0,00		277,72
63.1.4	(MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DA ABERTURA DE CAIXA DE RUA) TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - 15KM	M3XKM	4.212,00	2.099,76		6.311,76	1,20	5.054,40	6.311,76	6.311,76	2.099,76	R\$ 7.574,11	R\$ 7.574,11	-R\$ 2.619,71	R\$ 2.619,71	R\$ 0,00		7.574,11
63.1.5	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	540,00	209,20		809,20	2,02	1.090,80	809,20	809,20	209,20	R\$ 1.034,58	R\$ 1.034,58	-R\$ 543,78	R\$ 543,78	R\$ 0,00		1.034,58
63.1.6	ESCAVAÇÃO MECÂNICA A CBU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,30 M3 (CASCALHO)	M3	108,00	53,84		161,84	2,83	284,04	161,84	161,84	53,84	R\$ 426,64	R\$ 426,64	-R\$ 141,00	R\$ 141,00	R\$ 0,00		426,64
63.1.7	(SOLO PARA LOCAL DA MISTURA) TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM) - DMT = 25,00 KM	M3XKM	3.510,00	1.749,80		5.259,80	1,20	4.212,00	5.259,80	5.259,80	1.749,80	R\$ 6.311,76	R\$ 6.311,76	-R\$ 2.099,76	R\$ 2.099,76	R\$ 0,00		6.311,76
63.1.8	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	M2	540,00	209,20		809,20	0,27	145,80	809,20	809,20	209,20	R\$ 218,48	R\$ 218,48	-R\$ 72,68	R\$ 72,68	R\$ 0,00		218,48
63.1.9	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EXCLUSIVAMENTE ESCAVADO, CARGA E TRANSPORTE	M3	108,00	53,84		161,84	9,16	989,28	161,84	161,84	53,84	R\$ 1.482,45	R\$ 1.482,45	-R\$ 493,17	R\$ 493,17	R\$ 0,00		1.482,45
<b>63.2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>27.684,66</b>				<b>R\$ 41.336,96</b>	<b>R\$ 41.336,96</b>	<b>-R\$ 13.761,41</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>27.684,66</b>
63.2.1	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM ADP CM-30 (CM-30 (IMPRIMAÇÃO) - TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	M2	540,00	269,20		809,20	7,68	4.147,20	809,20	809,20	269,20	R\$ 6.214,66	R\$ 6.214,66	-R\$ 2.067,46	R\$ 2.067,46	R\$ 0,00		6.214,66
63.2.2	(CAP 50/70) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	432,10	210,42		632,52	1,21	510,74	632,52	632,52	210,42	R\$ 765,35	R\$ 765,35	-R\$ 254,61	R\$ 254,61	R\$ 0,00		765,35
63.2.3	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-10	M2	540,00	269,20		809,20	1,98	1.069,20	809,20	809,20	269,20	R\$ 1.602,22	R\$ 1.602,22	-R\$ 533,02	R\$ 533,02	R\$ 0,00		1.602,22
63.2.4	(EMULSAO RR-10) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	162,81	81,16		243,97	1,21	197,00	243,97	243,97	81,16	R\$ 295,21	R\$ 295,21	-R\$ 99,21	R\$ 99,21	R\$ 0,00		295,21
63.2.5	(BRITA) -TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 40 KM	TXKM	973,20	485,15		1.458,35	0,65	632,58	1.458,35	1.458,35	485,15	R\$ 947,93	R\$ 947,93	-R\$ 315,35	R\$ 315,35	R\$ 0,00		947,93
63.2.6	(CAP 50/70) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	TXKM	1.490,89	747,61		2.247,27	1,21	1.814,59	2.247,27	2.247,27	747,61	R\$ 2.719,20	R\$ 2.719,20	-R\$ 904,61	R\$ 904,61	R\$ 0,00		2.719,20
63.2.6	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	M2	540,00	269,20		809,20	1,70	918,00	809,20	809,20	269,20	R\$ 1.375,64	R\$ 1.375,64	-R\$ 467,64	R\$ 467,64	R\$ 0,00		1.375,64
63.2.7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USANDO A QUENTE (CBUQ) PARA CAPA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT, FAIXA C, INCLUSIVE USINAGEM (SEM TRANSPORTE), COM CAP 50/70 E APLICAÇÃO COM COMPACTAÇÃO E ESPALHAMENTO	M3	16,20	8,08		24,28	1.078,51	17.471,98	24,28	24,28	8,08	R\$ 26.181,91	R\$ 26.181,91	-R\$ 6.710,05	R\$ 6.710,05	R\$ 0,00		26.181,91
63.2.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA DMT= 40KM	M3XKM	848,00	323,04		971,04	0,67	626,56	971,04	971,04	323,04	R\$ 941,91	R\$ 941,91	-R\$ 313,35	R\$ 313,35	R\$ 0,00		941,91
63.2.9	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	T	41,45	20,68		62,11	4,70	194,82	62,11	62,11	20,68	R\$ 291,93	R\$ 291,93	-R\$ 97,11	R\$ 97,12	R\$ 0,00		291,94
<b>63.3</b>	<b>URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES</b>							<b>11.330,91</b>				<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>-R\$ 11.330,91</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>11.330,91</b>
63.3.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PPF, FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	180,00				46,88	8.438,40				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.438,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00		8.438,40
63.3.4	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/DISTÂNCIA ATÉ 10KM	M	180,00				7,28	1.310,40				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.310,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00		1.310,40
63.3.5	CAIXÃO EM MEIO FIO	m²	36,00				4,48	161,64				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 161,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00		161,64
63.3.6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (EIKO) E (QUEBRA-MOLAS)	m²	27,00				43,41	1.172,07				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.172,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00		1.172,07
63.3.9	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENFOLHOS)	M2	540,00				0,46	248,40				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 248,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00		248,40
<b>63.0</b>	<b>RUA "H"</b>							<b>61.362,31</b>				<b>R\$ 69.972,80</b>	<b>R\$ 69.972,80</b>	<b>-R\$ 6.620,49</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>61.362,31</b>





**BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 001 - DATA 13 DE OUTUBRO DE 2020**

OBJETO : EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ EM LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE EUNÁPOLIS - BA

LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO - MUNICIPIO DE EUNÁPOLIS - BAHIA

CONTRATADA: SCOPEL CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA CNPJ: 08.230.083/0001-17

CONTRATO 15/2020 RDC001/2020



	R\$	%
VALOR CONTRATUAL	R\$ 25.334.907,93	100,00%
ACUMULADO ANTERIOR	R\$ 0,00	0,00%
MEDIÇÃO DO PERÍODO	R\$ 913.070,75	3,60%
MEDIÇÃO ACUMULADA	R\$ 913.070,75	3,60%
SALDO CONTRATUAL	R\$ 24.421.837,18	96,40%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	UND	QUANTIDADE CONTRATUAL	QUANTIDADE ACRESCID	QUANTIDADE SUPRIMIDA	QUANTIDADE REAL	PÇ UNIT. COM BDI	TOTAL GERAL	QUANTIDADES			FINANCEIRO			METAFISICA			
									Medido periodo	Acumulado	Saldo de contrato	Medido periodo	Acumulado	Saldo de contrato	VALOR ACRESCIDO	VALOR SUPRIMIDO	VALOR FINAL	
22,36%																		
<b>63.1</b>	<b>TERRAPLANAGEM</b>							<b>12.436,86</b>					<b>R\$ 19.636,86</b>	<b>R\$ 19.636,86</b>	<b>-R\$ 6.200,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>12.436,86</b>
63.1.1	SERVÍCIOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	540,00	268,20		809,20	0,46	249,40	0,98,20	872,20	250,78	R\$ 372,28	R\$ 372,28	-R\$ 123,83	R\$ 123,83	R\$ 0,00	372,23	
63.1.2	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO	M3	136,00	67,30		202,30	1,68	226,60	202,30	202,30	67,30	R\$ 339,88	R\$ 339,88	-R\$ 113,06	R\$ 113,06	R\$ 0,00	339,86	
63.1.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SÓLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	T	260,80	149,98		420,78	0,88	165,33	420,78	420,78	139,98	R\$ 277,72	R\$ 277,72	-R\$ 92,39	R\$ 92,39	R\$ 0,00	277,72	
63.1.4	(MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DA ABERTURA DE CAIXA DE RUA) TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - 15KM	M3XKM	4.212,00	2.099,76		6.311,76	1,20	5.054,40	6.311,76	6.311,76	2.099,76	R\$ 7.574,11	R\$ 7.574,11	-R\$ 2.539,71	R\$ 2.619,71	R\$ 0,00	7.574,11	
63.1.5	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	540,00	269,20		609,20	2,02	1.090,80	369,20	369,20	269,20	R\$ 1.634,58	R\$ 1.084,08	-R\$ 549,78	R\$ 549,78	R\$ 0,00	1.634,58	
63.1.6	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CÉLU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA CAPACIDADE DE 0,30 M3 (CASCALHO)	M3	108,00	53,84		161,84	2,63	284,04	161,84	161,84	53,84	R\$ 425,64	R\$ 425,64	-R\$ 141,60	R\$ 141,60	R\$ 0,00	425,64	
63.1.7	(SOLO PARA LOCAL DA MISTURA) TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM) - DMT = 25,00 KM	M3XKM	3.510,00	1.749,80		5.259,80	1,20	4.212,00	5.259,80	5.259,80	1.749,80	R\$ 6.311,78	R\$ 6.311,78	-R\$ 2.099,76	R\$ 2.099,76	R\$ 0,00	6.311,76	
63.1.8	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTORVELADOVA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	M2	540,00	269,20		609,20	0,27	148,60	609,20	609,20	269,20	R\$ 219,48	R\$ 219,48	-R\$ 72,88	R\$ 72,88	R\$ 0,00	219,48	
63.1.9	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE	M3	108,00	53,84		161,84	0,16	989,28	161,84	161,84	53,84	R\$ 1.482,45	R\$ 1.482,45	-R\$ 493,17	R\$ 493,17	R\$ 0,00	1.482,45	
<b>27.684,66</b>													<b>R\$ 41.336,98</b>	<b>R\$ 41.336,98</b>	<b>-R\$ 13.761,41</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>27.684,66</b>
<b>63.2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>																	
63.2.1	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM ACP CM-30	M2	540,00	269,20		609,20	7,68	4.147,20	369,20	369,20	269,20	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	-R\$ 2.087,48	R\$ 2.087,48	R\$ 0,00	6.214,86	
63.2.2	(CM-30 IMPRIMAÇÃO) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	T9XKM	422,10	210,42		632,52	1,21	510,74	632,52	632,52	210,42	R\$ 795,35	R\$ 795,35	-R\$ 254,61	R\$ 254,61	R\$ 0,00	765,35	
63.2.3	FAIXURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	540,00	269,20		809,20	1,98	1.069,20	809,20	809,20	269,20	R\$ 1.602,22	R\$ 1.602,22	-R\$ 633,02	R\$ 633,02	R\$ 0,00	1.602,22	
63.2.4	(EMULSAO RR-1C) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	T9XKM	162,81	81,16		243,97	1,21	197,00	243,97	243,97	81,16	R\$ 296,21	R\$ 296,21	-R\$ 98,21	R\$ 98,21	R\$ 0,00	296,21	
63.2.5	(BRITA) -TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 40 KM	T9XKM	973,20	465,16		1.438,36	0,95	632,58	1.438,36	1.438,36	465,16	R\$ 947,93	R\$ 947,93	-R\$ 315,35	R\$ 315,35	R\$ 0,00	947,93	
	(CAP 5070) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	T9XKM	1.499,66	747,61		2.247,27	1,21	1.814,59	2.247,27	2.247,27	747,61	R\$ 2.719,20	R\$ 2.719,20	-R\$ 904,61	R\$ 904,61	R\$ 0,00	2.719,20	
63.2.6	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	M2	540,00	269,20		309,20	1,70	918,60	309,20	309,20	269,20	R\$ 1.375,84	R\$ 1.375,84	-R\$ 457,84	R\$ 457,84	R\$ 0,00	1.375,84	
63.2.7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA CASA DE ROLAMENTO, PADRAO DNIT, FAIXA C, INCLUSIVE USINAGEM (SEM TRANSPORTE), COM CAP 50/70 E APLICAÇÃO COM COMPACTAÇÃO E ESPALHAMENTO	M3	16,20	8,08		24,28	1.078,51	17.471,88	24,28	24,28	8,08	R\$ 26.181,61	R\$ 26.181,61	-R\$ 8.710,05	R\$ 8.710,06	R\$ 0,00	26.181,61	
63.2.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA DMT= 40KM	M3XKM	646,00	323,04		971,04	0,97	628,56	971,04	971,04	323,04	R\$ 941,91	R\$ 941,91	-R\$ 313,35	R\$ 313,35	R\$ 0,00	941,91	
63.2.9	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	T	41,45	20,86		62,11	4,70	194,82	62,11	62,11	20,86	R\$ 291,93	R\$ 291,93	-R\$ 97,11	R\$ 97,12	R\$ 0,00	291,84	
<b>11.330,91</b>													<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 11.330,91</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>11.330,91</b>
<b>63.3</b>	<b>URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES</b>																	
63.3.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-PARACIONADO, DIMENSÕES 100X15X100 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF_08/2016	M	180,00			46,68		8.438,40			180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.438,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8.438,40	
63.3.4	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL O/DISTANCIA ATÉ 10KM	M	180,00				7,28	1.310,40			180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.310,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1.310,40	
63.3.5	CAIXAÇÃO EM MEIO FIO	m²	36,00				4,40	161,64			36,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 161,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	161,64	
63.3.6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (EIXO) E (QUERRELA-M3-45)	m²	27,00				43,41	1.172,07			27,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.172,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1.172,07	
63.3.9	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	540,00				0,46	248,40			540,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 248,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	248,40	
<b>63.0</b>	<b>RUA CAMINHO 13 - ANTONIO BATISTA</b>							<b>61.362,31</b>					<b>R\$ 46.367,68</b>	<b>R\$ 46.367,68</b>	<b>R\$ 5.994,73</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>61.362,31</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001 - DATA 13 DE OUTUBRO DE 2020

OBJETO : EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ EM LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE EUNÁPOLIS - BA

LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO - MUNICIPIO DE EUNÁPOLIS - BAHIA

CONTRATADA: SCOPEL CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA CNPJ: 08.230.083/0001-17

CONTRATO 15/2020 RDC001/2020

	R\$	%
VALOR CONTRATUAL	R\$ 26.334.907,93	100,00%
ACUMULADO ANTERIOR	R\$ 0,00	0,00%
MEDIÇÃO DO PERÍODO	R\$ 912.070,76	3,60%
MEDIÇÃO ACUMULADA	R\$ 913.070,76	3,60%
SALDO CONTRATUAL	R\$ 24.421.837,18	96,40%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	UND	QUANTIDADE CONTRATUAL	QUANTIDADE ACRESCIDIA	QUANTIDADE SUPRIMIDA	QUANTIDADE REAL	PC UNIT. COM BDI	TOTAL GERAL	QUANTIDADES			FINANCEIRO			METAFISICA			
									Medido periodo	Acumulado	Saldo de contrato	Medido periodo	Acumulado	Saldo de contrato	VALOR ACRESCIDIO	VALOR SUPRIMIDO	VALOR FINAL	
								22,95%										
<b>63.1</b>	<b>TERRAPLANAGEM</b>							<b>12.436,86</b>				<b>R\$ 14.096,09</b>	<b>R\$ 14.096,09</b>	<b>-R\$ 1.668,24</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>12.436,86</b>
63.1.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	540,00	72,00		612,00	0,46	249,40	612,00	612,00	72,00	R\$ 201,62	R\$ 281,52	-R\$ 33,12	R\$ 33,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	281,52
63.1.2	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO	M3	135,00	18,00		153,00	1,68	258,84	153,00	153,00	18,00	R\$ 207,04	R\$ 257,04	-R\$ 40,54	R\$ 30,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	267,04
63.1.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEZRA DE MAG E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	T	216,80	47,44		518,24	0,66	186,33	518,24	518,24	47,44	R\$ 210,94	R\$ 210,24	-R\$ 24,71	R\$ 24,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	210,94
63.1.4	(MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DA ABERTURA DE CAIXA DE RUAS) TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - 19KM	M390M	4.212,00	561,60		4.773,60	1,20	5.054,40	4.773,60	4.773,60	561,60	R\$ 5.726,32	R\$ 5.726,32	-R\$ 673,92	R\$ 673,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5.726,32
63.1.5	REGULAGEM E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	540,00	72,00		612,00	2,00	1.090,80	612,00	612,00	72,00	R\$ 1.296,24	R\$ 1.226,24	-R\$ 146,44	R\$ 146,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1.226,24
63.1.6	ESCAVACAO MECANICA A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE (0,30 M3) (CASALHO)	M3	109,00	14,40		123,40	2,63	284,94	123,40	123,40	14,40	R\$ 321,51	R\$ 321,91	-R\$ 37,67	R\$ 37,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	321,91
63.1.7	(SOLO PARA LOCAL DA MISTURA) TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE - M3/M3) - DMT = 25,00 KM	M390M	3.510,00	468,00		3.978,00	1,20	4.212,00	3.978,00	3.978,00	468,00	R\$ 4.776,80	R\$ 4.776,80	-R\$ 591,60	R\$ 591,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4.776,80
63.1.8	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A CATEGORIA	M2	540,00	72,00		612,00	0,27	145,60	612,00	612,00	72,00	R\$ 185,24	R\$ 185,24	-R\$ 19,44	R\$ 19,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	165,24
63.1.9	EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE	M3	108,00	14,40		122,40	9,16	989,28	122,40	122,40	14,40	R\$ 1.121,16	R\$ 1.121,16	-R\$ 131,60	R\$ 131,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1.121,16
<b>63.2</b>	<b>PAVIMENTACAO</b>							<b>27.684,65</b>				<b>R\$ 31.262,49</b>	<b>R\$ 31.262,49</b>	<b>-R\$ 3.677,94</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>27.684,65</b>
63.2.1	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADR CM-35 (CM-35 IMPRIMACAO) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	M2	540,00	72,00		612,00	7,88	4.147,20	612,00	612,00	72,00	R\$ 6.060,80	R\$ 6.060,80	-R\$ 700,16	R\$ 700,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4.700,16
63.2.2	INTUBAÇÃO DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C (EMULSAO RR-1C) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 603 KM	M2	422,10	56,28		478,38	1,21	510,74	478,38	478,38	56,28	R\$ 578,84	R\$ 573,84	-R\$ 68,16	R\$ 68,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	578,84
63.2.3	(BRITA) - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE, RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 40 KM	T	873,20	129,76		1.002,96	0,65	652,58	1.002,96	1.002,96	129,76	R\$ 716,92	R\$ 716,80	-R\$ 38,24	R\$ 38,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	716,92
63.2.4	(CAP 50/70) -TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA / DMT= 502 KM	T	1.499,56	199,95		1.699,51	1,21	1.814,99	1.699,51	1.699,51	199,95	R\$ 2.066,54	R\$ 2.066,54	-R\$ 241,55	R\$ 241,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2.066,54
63.2.5	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	540,00	72,00		612,00	1,70	918,00	612,00	612,00	72,00	R\$ 1.040,40	R\$ 1.040,40	-R\$ 122,40	R\$ 122,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1.040,40
63.2.6	EXECUCAO DE PAVIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA DAPA DE ROLAMENTO, PADRAO DNIT, FAIXA C, INCLUSIVE USINAGEM (SEM TRANSPORTE), COM CAP. 50/70 E APLICACAO COM COMPACTACAO E ESPALHAMENTO	M3	16,20	2,16		18,36	1.078,51	19.471,86	18,36	18,36	2,16	R\$ 19.801,44	R\$ 19.801,44	-R\$ 2.329,59	R\$ 2.329,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	19.801,44
63.2.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA DMT=42KM	M390M	648,00	86,40		734,40	0,97	629,56	734,40	734,40	86,40	R\$ 712,07	R\$ 712,37	-R\$ 63,81	R\$ 63,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	712,37
63.2.9	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO ACABADORA	T	41,45	5,53		46,98	4,70	194,82	46,98	46,98	5,53	R\$ 220,79	R\$ 220,70	-R\$ 25,97	R\$ 25,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	220,90
<b>63.3</b>	<b>URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES</b>							<b>11.330,91</b>				<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 11.330,91</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>11.330,91</b>
63.3.3	ASSENTAMENTO DE LAJA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X120X3 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) - AF_092018	M	160,00			160,00	46,58	6.452,80	160,00	160,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.452,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	6.452,80
63.3.4	ESCORAMENTO CONTINUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL (DISTANCIA ATÉ 10KM)	M	160,00			160,00	7,28	1.310,40	160,00	160,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.310,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1.310,40
63.3.5	CAIXÃO EM MEIO-FIO	M	38,00			38,00	4,49	169,84	38,00	38,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 169,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	169,84
63.3.6	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (EIKO) E (QUEBRÁ-MOLAS)	M	27,00			27,00	43,41	1.172,07	27,00	27,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.172,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1.172,07
63.3.9	LIMPEZA DE RUAS (VARRICAO E REMOCAO DE ENTULHOS)	M2	540,00			540,00	0,46	249,40	540,00	540,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 249,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	249,40



**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001 - DATA 13 DE OUTUBRO DE 2020**

OBJETO : EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ EM LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE EUNÁPOLIS - BA

LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO - MUNICIPIO DE EUNÁPOLIS - BAHIA

CONTRATADA: SCOPEL CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA CNPJ: 08.230.083/0001-17

CONTRATO 15/2020 RDC001/2020

	R\$	%
VALOR CONTRATUAL	R\$ 26.334.907,93	100,00%
ACUMULADO ANTERIOR	R\$ 0,00	0,00%
MEDIÇÃO DO PERÍODO	R\$ 913.070,75	3,60%
MEDIÇÃO ACUMULADA	R\$ 913.070,75	3,60%
SALDO CONTRATUAL	R\$ 24.421.837,18	96,40%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	UND	QUANTIDADE CONTRATUAL	QUANTIDADE ACRESCIDADA	QUANTIDADE SUPRIMIDA	QUANTIDADE REAL	PC UNIT. COM BDI	TOTAL GERAL	QUANTIDADES			FINANCEIRO			METAFÍSICA			
									Medido período	Acumulado	Saldo de contrato	Medido período	Acumulado	Saldo de contrato	VALOR ACRESCIDO	VALOR SUPRIMIDO	VALOR FINAL	
								22,36%										
<b>82.0</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>							529.684,60							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
82.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	150,00	0,00		0,00	357,69	53.653,50	0,00	0,00	141,00	R\$ 5.268,69	R\$ 5.268,69	R\$ 5.268,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	527.634,60
82.2	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE	ML	100,00				28,52	2.852,00			100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.852,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2.852,00
82.3	PINTURA DE FAIXA C/ TERMOPLÁSTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSÃO)	M2	500,00				54,07	27.035,00			500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.035,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	27.035,00
82.4	TACHA REFLETIVA (TACHÃO) BIDIRECIONAL CONFECCIONADA EM RESINA POLIESTER COM 2 PINOS DE AÇO 250 X 150 X 50 MM	UND	200,00				89,87	17.974,00			200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.974,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	17.974,00
82.5	TACHA REFLETIVA (SUPER TACHÃO) BIDIRECIONAL CONFECCIONADA EM RESINA POLIESTER COM 2 PINOS DE AÇO 480 X 170 X 100 MM	UND	200,00				290,41	58.082,00			200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.082,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	58.082,00
82.6	CORREÇÃO DE VAZAMENTOS EM RAMAIS PREDIAIS DE ÁGUA DN 20MM (REVA D'ÁGUA) EM TERRENO NATURAL	UND	200,00	18,00		18,00	113,86	22.772,00	18,00	18,00	182,00	R\$ 2.049,48	R\$ 2.049,48	R\$ 20.722,52	R\$ 2.049,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	24.821,48
82.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	M3	105,00				757,40	77.427,00			105,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77.427,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	77.427,00
82.8	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPa, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVAÇOR, 02 DEMÃOS	und	30,00				232,67	5.853,40			30,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.853,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5.853,40
82.9	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA	ML	500,00				42,56	21.280,00			500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.280,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	21.280,00
82.10	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESURA 14CM) DE ARGAMASSA DE AREIA MAIOR OU IGUAL A 6MP COM VÃOS E PAREDESSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1.000,00				49,42	49.420,00			1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.420,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	49.420,00
82.11	MARCO INAUGURAL	UND	5,00				610,78	3.053,90			5,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.053,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3.053,90
82.12	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60 X 0,540 M	UND	5,00				1.897,38	9.486,90			5,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.486,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9.486,90
82.13	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	600,00				5,37	4.296,00			600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.296,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4.296,00
82.14	BODA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO, 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UND	30,00				928,11	19.562,20			30,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.562,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	19.562,20
82.15	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_12/2015	M	150,00				161,05	24.157,50			150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.157,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	24.157,50
82.16	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_12/2015	M	150,00				178,48	26.769,00			150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.769,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	26.769,00
82.17	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_12/2015	M	80,00				293,14	23.451,20			80,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.451,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	23.451,20
82.18	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,49 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018	UND	20,00				2.869,51	57.210,20			20,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.210,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	57.210,20
82.19	ACRESCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M	M	20,00				1.364,84	27.298,80			20,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.298,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	27.298,80
<b>83.0</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO / LOGÍSTICA / SERVIÇOS EXTRAS</b>							776.918,60							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
83.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.000,00				127,81	127.810,00	80,00	80,00	920,00	R\$ 10.224,80	R\$ 10.224,80	R\$ 117.585,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	127.810,00
83.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.760,00				34,73	61.124,80	140,00	140,00	3.620,00	R\$ 4.862,20	R\$ 4.862,20	R\$ 56.262,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	61.124,80
83.3	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	400,00				41,65	16.660,00			400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.660,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	16.660,00
83.4	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	400,00				27,52	11.008,00			400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.008,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	11.008,00
83.5	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.760,00		1.760,00		37,12	65.331,20			1.760,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.331,20	R\$ 0,00	R\$ 65.331,20	R\$ 0,00	-
83.6	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.760,00				40,60	71.456,00			1.760,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.456,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	71.456,00
83.7	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.760,00				26,98	47.448,60	140,00	140,00	3.020,00	R\$ 3.774,40	R\$ 3.774,40	R\$ 43.674,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	47.448,60
83.8	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.760,00				19,58	34.601,60			1.760,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.601,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	34.601,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001 - DATA 13 DE OUTUBRO DE 2020

OBJETO : EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ EM LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE EUNÁPOLIS - BA

LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO - MUNICIPIO DE EUNÁPOLIS - BAHIA

CONTRATADA: SCOPEL CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA CNPJ: 08.230.083/0001-17

CONTRATO 15/2020 RDC001/2020



	R\$	%
VALOR CONTRATUAL	R\$ 25.334.907,93	100,00%
ACUMULADO ANTERIOR	R\$ 0,00	0,00%
MEDIÇÃO DO PERÍODO	R\$ 913.070,75	3,60%
MEDIÇÃO ACUMULADA	R\$ 913.070,75	3,60%
SALDO CONTRATUAL	R\$ 24.421.837,18	96,40%

ITEM	DISCRIMÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	UND	QUANTIDADE CONTRATUAL	QUANTIDADE ACRÉSCIDA	QUANTIDADE SUPRIMIDA	QUANTIDADE REAL	PC UNIT. COM BDI	TOTAL GERAL	QUANTIDADES			FINANCEIRO			METAFISICA		
									Medido período	Acumulado	Saldo de contrato	Medido período	Acumulado	Saldo de contrato	VALOR ACRÉSCIDO	VALOR SUPRIMIDO	VALOR FINAL
83.9	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.600,00		1.000,00		20,18	52.468,00			2.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.468,00	R\$ 0,00	R\$ 20.180,00	32.288,00
83.10	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.600,00				25,68	66.768,00			2.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.768,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	66.768,00
83.11	ALUGUEL DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,40M. EQUIPADO COM AR CONDICIONADO	MES	10,00				1.489,32	14.893,20			10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.893,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	14.893,20
83.12	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, COM 03 LIMPEZAS SEMANAIS (02 UNIDADES)	MES	20,00		3,00		513,91	10.278,20			20,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.278,20	R\$ 0,00	R\$ 1.541,73	8.736,47
83.13	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS	H	1.760,00		387,20		64,35	113.256,00			1.760,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 113.256,00	R\$ 0,00	R\$ 24.916,32	88.339,68
83.14	MOBILIZAÇÃO E DEMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM CAMINHÃO FRANCHA (TRUCK) COM BAMPA MÓVEL	H	800,00				105,03	84.024,00	800,00	800,00	710,00	R\$ 9.452,70	R\$ 9.452,70	R\$ 74.571,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	84.024,00
<b>TOTAL GERAL DA PLANILHA</b>								<b>25.334.907,93</b>				<b>R\$ 913.070,75</b>	<b>R\$ 913.070,75</b>	<b>24.421.837,18</b>	<b>R\$ 151.893,48</b>	<b>R\$ 151.893,48</b>	<b>25.334.907,93</b>

JOSE CARLOS CRUZ DE SOUZA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

José Carlos Cruz de Souza  
Sec. Municipal de Infraestrutura  
Decreto nº 8.209 de 02/01/2019

JORGE HENRIQUE S. RODRIGUES  
SCOPEL CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÃO LTDA

**SCOPEL CONSTRUÇÕES**

Jorge Henrique S. Rodrigues  
Engº Civil  
CREA-ES 4221/D  
Responsável Técnico


Jorge Henrique S. Rodrigues  
C. Teixeira  
Coordenador de Engenharia e Sinalização  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO BATISTA DE OLIVEIRA - 19/10/2020 17:52  
Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 260f85d-9e46-4046-984c-c3918f8d2c77





<b>EMPRESA: SCOPEL CONSTRUÇÕES LTDA</b> <b>SERVIÇOS EXECUTADOS:</b> Fornecimento e aplicação de CBUQ para pavimentação no Município de Eunápolis – BA.	<b>LOCAL: EUNÁPOLIS - BA</b> <b>Bairro: Diversos/distritos</b> <b>MEDIÇÃO Nº: 01</b>
<b>CONTRATO Nº: 158/2020</b>	
	
<b>Abertura de caixa de rua</b> <b>Rua das Missões - Antônio Batista</b>	<b>Abertura de caixa de rua</b> <b>Rua das Missões - Antônio Batista</b>
	
<b>Regularização de Subleito</b> <b>Rua das Missões – Antônio Batista</b>	<b>Regularização de Subleito</b> <b>Rua das Missões – Antônio Batista</b>

**Jorge Felipe C. Teixeira**  
Coord. de Engenharia e Sinalização  
Set. de Infraestrutura e Serv. Públicos  
Matrícula Nº 34381

**SCOPEL CONSTRUÇÕES**

**Jorge Henrique S. Rodrigues**  
Engº Civil  
CREA-ES 4221/D  
Responsável Técnico



**Lançamento de material de base**  
**Rua das Missões – Antônio Batista**



**Lançamento de material de base**  
**Rua das Missões – Antônio Batista**



**Execução de base**  
**Rua das Missões – Antônio Batista**



**Execução de base**  
**Rua das Missões – Antônio Batista**



**Imprimação de base**  
**Rua das Missões – Antônio Batista**



**Imprimação de base**  
**Rua das Missões – Antônio Batista**

Jorge Filipe C. Teixeira  
 Coord. de Engenharia e Sinalização  
 Sec. de Infraestrutura e Serv. Públicos  
 Matrícula Nº 34381

**SCOPEL CONSTRUÇÕES**





**Asfaltamento**  
**Rua das Missões – Antônio Batista**



**Asfaltamento**  
**Rua das Missões – Antônio Batista**



**Abertura de caixa de rua**  
**Rua Jeruzalém – Antônio Batista**



**Abertura de caixa de rua**  
**Rua Jeruzalém – Antônio Batista**



**Regularização de Subleito**  
**Rua Jeruzalém – Antônio Batista**



**Regularização de Subleito**  
**Rua Jeruzalém – Antônio Batista**

Jorge Filipe C. Teixeira  
Coord. de Engenharia e Sinalização  
Sec. de Infraestrutura e Serv. Públicos  
Matrícula Nº 34381

**COPEL CONSTRUÇÕES**



**Lançamento de material de base**  
**Rua Jeruzalém – Antônio Batista**



**Lançamento de material de base**  
**Rua Jeruzalém – Antônio Batista**



**Execução de base**  
**Rua Jeruzalém – Antônio Batista**



**Execução de base**  
**Rua Jeruzalém – Antônio Batista**



**Imprimação de base**  
**Rua Jeruzalém – Antônio Batista**



**Imprimação de base**  
**Rua Jeruzalém – Antônio Batista**

Jorge Felipe C. Teixeira  
Coord. de Engenharia e Sinclização  
Set. de Infraestrutura e Serv. Públicos  
Matrícula Nº 34381

**SCOPEL CONSTRUÇÕES**





**Lançamento de material de base**  
**Rua Israel – Antônio Batista**



**Lançamento de material de base**  
**Rua Israel – Antônio Batista**



**Execução de base**  
**Rua Israel – Antônio Batista**



**Execução de base**  
**Rua Israel – Antônio Batista**



**Imprimação de base**  
**Rua Israel – Antônio Batista**



**Imprimação de base**  
**Rua Israel – Antônio Batista**

Jorge Filipe C. Teixeira  
Coord. de Engenharia e Sinalização  
Sec. de Infraestrutura e Serv. Públicos  
Matricula Nº 34381

**SCOPEL CONSTRUÇÕES**



**Asfaltamento**  
**Rua Jeruzalém – Antônio Batista**



**Asfaltamento**  
**Rua Jeruzalém – Antônio Batista**



**Abertura de caixa de rua**  
**Rua Israel – Antônio Batista**



**Abertura de caixa de rua**  
**Rua Israel – Antônio Batista**



**Regularização de Subleito**  
**Rua Israel – Antônio Batista**



**Regularização de Subleito**  
**Rua Israel – Antônio Batista**

Jorge Filipe C. Teixeira  
Coord. de Engenharia e Sinalização  
Sec. de Infraestrutura e Serv. Públicos  
Matrícula Nº 34381

SCOPEL CONSTRUÇÕES



**Asfaltamento**  
**Rua Israel – Antônio Batista**



**Asfaltamento**  
**Rua Israel – Antônio Batista**



**Abertura de caixa de rua**  
**Rua Sombra da Tarde – Antônio Batista**



**Abertura de caixa de rua**  
**Rua Sombra da Tarde – Antônio Batista**



**Regularização de Subleito**  
**Rua Sombra da Tarde – Antônio Batista**



**Regularização de Subleito**  
**Rua Sombra da Tarde – Antônio Batista**

Jorge Felipe C. Teixeira  
 Coord. de Engenharia e Sinalização  
 Sec. de Infraestrutura e Serviços  
 Matrícula Nº 3403

**SCOPEL CONSTRUÇÕES**





**Lançamento de material de base**  
**Rua Sombra da Tarde – Antônio Batista**



**Lançamento de material de base**  
**Rua Sombra da Tarde – Antônio Batista**




**Execução de base**  
**Rua Sombra da Tarde – Antônio Batista**



**Execução de base**  
**Rua Sombra da Tarde – Antônio Batista**

Jorge Filipe C. Teixeira  
Coord. de Engenharia e Sinalização  
Sec. de Infra-estrutura e Sem. Públicos  
Matrícula Nº 34361

  
**SCOPEL CONSTRUÇÕES**



**Imprimação de base**  
**Rua Sombra da Tarde – Antônio Batista**



**Imprimação de base**  
**Rua Sombra da Tarde – Antônio Batista**



**Asfaltamento**  
**Rua Sombra da Tarde – Antônio Batista**



**Asfaltamento**  
**Rua Sombra da Tarde – Antônio Batista**



**Abertura de caixa de rua**  
**Rua A – Antônio Batista**



**Abertura de caixa de rua**  
**Rua A – Antônio Batista**

Jorge Felipe C. Teixeira  
Coord. de Engenharia e Sinalização  
Sec. de Infraestrutura e Serv. Públicos  
Matrícula Nº 3432

SCOPEL CONSTRUÇÕES



**Regularização de Subleito**  
**Rua A – Antônio Batista**



**Regularização de Subleito**  
**Rua A – Antônio Batista**



**Lançamento de material de base**  
**Rua A – Antônio Batista**



**Lançamento de material de base**  
**Rua A – Antônio Batista**



**Execução de base**  
**Rua A – Antônio Batista**



**Execução de base**  
**Rua A – Antônio Batista**

Jorge Filipe C. Teixeira  
Coord. de Engenharia e Sinalização  
Sec. de Infraestrutura e Serv. Públicos  
Matrícula Nº 34381

SCOPEL CONSTRUÇÕES





**Imprimação de base**  
**Rua A – Antônio Batista**



**Imprimação de base**  
**Rua A – Antônio Batista**



**Asfaltamento**  
**Rua A – Antônio Batista**



**Asfaltamento**  
**Rua A – Antônio Batista**

**Jorge Filipe C. Teixeira**  
Coord. de Engenharia e Sinalização  
Sec. de Infraestrutura e Serv. Públicas  
Matrícula Nº 34381

**SCOPEL CONSTRUÇÕES**



*Abertura de caixa de rua  
Rua B - Antônio Batista*



*Abertura de caixa de rua  
Rua B - Antônio Batista*



*Regularização de Subleito  
Rua B - Antônio Batista*



*Regularização de Subleito  
Rua B - Antônio Batista*



*Lançamento de material de base  
Rua B - Antônio Batista*



*Lançamento de material de base  
Rua B - Antônio Batista*

**Jorge Filipe C. Teixeira**  
Coord. de Engenharia e Sinalização  
Bás. de Infraestrutura e Serv. Públicos  
Matricula Nº 34381

**SCOPEL CONSTRUÇÕES**



**Execução de base**  
**Rua B - Antônio Batista**



**Execução de base**  
**Rua B - Antônio Batista**



**Imprimação de base**  
**Rua B - Antônio Batista**



**Imprimação de base**  
**Rua B - Antônio Batista**



**Asfaltamento**  
**Rua B - Antônio Batista**



**Asfaltamento**  
**Rua B - Antônio Batista**

**Jorge Filipe C. Teixeira**  
Coord. de Engenharia e Sinalização  
Sec. de Infraestrutura e Serv. Públicos  
Matrícula nº 34381

**SCOPEL CONSTRUÇÕES**





**Abertura de caixa de rua**  
**Rua C - Antônio Batista**



**Abertura de caixa de rua**  
**Rua C - Antônio Batista**



**Regularização de Subleito**  
**Rua C - Antônio Batista**



**Regularização de Subleito**  
**Rua C - Antônio Batista**



**Lançamento de material de base**  
**Rua C - Antônio Batista**



**Lançamento de material de base**  
**Rua C - Antônio Batista**

Jorge Filipe C. Teixeira  
Coord. de Engenharia e Sinalização  
Sec. de Infraestrutura e Serv. Públicos  
Matrícula Nº 34381

SCOPEL CONSTRUÇÕES



**Execução de base**  
**Rua C - Antônio Batista**



**Execução de base**  
**Rua C - Antônio Batista**



**Imprimação de base**  
**Rua C - Antônio Batista**



**Imprimação de base**  
**Rua C - Antônio Batista**



**Asfaltamento**  
**Rua C - Antônio Batista**



**Asfaltamento**  
**Rua C - Antônio Batista**

Jorge Filipe C. Teixeira  
Coord. de Engenharia e Sin. e Instalação  
Sec. de Infraestrutura e Serv. Públicos  
Matrícula Nº 34381

**SCOPEL CONSTRUÇÕES**



**Abertura de caixa de rua**  
**Rua E - Antônio Batista**



**Abertura de caixa de rua**  
**Rua E - Antônio Batista**



**Regularização de Subleito**  
**Rua E - Antônio Batista**



**Regularização de Subleito**  
**Rua E - Antônio Batista**



**Lançamento de material de base**  
**Rua E - Antônio Batista**



**Lançamento de material de base**  
**Rua E - Antônio Batista**

Jorge Filipe C. Teixeira  
Coord. de Engenharia e Sinalização  
Set. de Infraestrutura e Serv. Públicos  
Matrícula Nº 34381

*[Handwritten Signature]*  
**SCOPEL CONSTRUÇÕES**





**Execução de base**  
**Rua E - Antônio Batista**



**Execução de base**  
**Rua E - Antônio Batista**



**Imprimação de base**  
**Rua E - Antônio Batista**



**Imprimação de base**  
**Rua E - Antônio Batista**



**Asfaltamento**  
**Rua E - Antônio Batista**



**Asfaltamento**  
**Rua E - Antônio Batista**

Jorge Filipe C. Teixeira  
Coord. de Engenharia e Sinalização  
Sec. de Infraestrutura e Serv. Públicos  
Município Nº 34381

SCOPEL CONSTRUÇÕES



**Abertura de caixa de rua  
Rua F - Antônio Batista**



**Abertura de caixa de rua  
Rua F - Antônio Batista**



**Regularização de Subleito  
Rua F - Antônio Batista**



**Regularização de Subleito  
Rua F - Antônio Batista**



**Lançamento de material de base  
Rua F - Antônio Batista**



**Lançamento de material de base  
Rua F - Antônio Batista**

Jorge Filipe C. Teixeira  
Coord. de Engenharia de Simplificação  
Sec. de Infraestrutura e Serv. P. Jullior  
Matrícula nº 34381

**SCOPEL CONSTRUÇÕES**



**Execução de base**  
**Rua F - Antônio Batista**



**Execução de base**  
**Rua F - Antônio Batista**



**Abertura de caixa de rua**  
**Rua G - Antônio Batista**



**Abertura de caixa de rua**  
**Rua G - Antônio Batista**



**Regularização de Subleito**  
**Rua G - Antônio Batista**



**Regularização de Subleito**  
**Rua G - Antônio Batista**

Jorge Filipe C. Teixeira  
-d. de Engenharia e Simplicação  
Infraestrutura e Ser. Públicos  
C.R.C. Nº: 34381

**SCOPEL CONSTRUÇÕES**





**Lançamento de material de base**  
**Rua G - Antônio Batista**



**Lançamento de material de base**  
**Rua G - Antônio Batista**



**Execução de base**  
**Rua G - Antônio Batista**



**Execução de base**  
**Rua G - Antônio Batista**



**Imprimação de base**  
**Rua G - Antônio Batista**



**Imprimação de base**  
**Rua G - Antônio Batista**

Jorge Filipe C. Teixeira  
Coord. de Engenharia e Sinclização  
de Infraestrutura e Serv. Públicos  
Matrícula Nº 34381

SCOPEL CONSTRUÇÕES



**Asfaltamento**  
**Rua G - Antônio Batista**



**Asfaltamento**  
**Rua G - Antônio Batista**



**Abertura de caixa de rua**  
**Rua H - Antônio Batista**



**Abertura de caixa de rua**  
**Rua H - Antônio Batista**



**Regularização de Subleito**  
**Rua H - Antônio Batista**



**Regularização de Subleito**  
**Rua H - Antônio Batista**

Jorge Felipe C. Teixeira  
Coord. de Engenharia e Sinalização  
Sec. de Infraestrutura e Serv. Públicos  
Matrícula Nº 34321

SCOPEL CONSTRUÇÕES



**Lançamento de material de base**  
**Rua H - Antônio Batista**



**Lançamento de material de base**  
**Rua H - Antônio Batista**



**Execução de base**  
**Rua H - Antônio Batista**



**Execução de base**  
**Rua H - Antônio Batista**



**Imprimação de base**  
**Rua H - Antônio Batista**



**Imprimação de base**  
**Rua H - Antônio Batista**

Jorge Filipe de Teixeira  
Coord. de Engenharia e Sinclização  
Sec. de Infraestrutura e Serv. Públicos  
Matriculo nº 34381

SCOPEL CONSTRUÇÕES





**Asfaltamento**  
**Rua H - Antônio Batista**



**Asfaltamento**  
**Rua H - Antônio Batista**



**Abertura de caixa de rua**  
**Rua I - Antônio Batista**



**Abertura de caixa de rua**  
**Rua I - Antônio Batista**



**Regularização de Subleito**  
**Rua I - Antônio Batista**



**Regularização de Subleito**  
**Rua I - Antônio Batista**

Jorge Filipe C. Teixeira  
Coord. de Engenharia e Sinclização  
Sec. de Infraestrutura e Serv. Públicos  
Matrícula nº 34381

SCOPEL CONSTRUÇÕES



**Lançamento de material de base**  
**Rua I - Antônio Batista**



**Lançamento de material de base**  
**Rua I - Antônio Batista**



**Execução de base**  
**Rua I - Antônio Batista**



**Execução de base**  
**Rua I - Antônio Batista**



**Imprimação de base**  
**Rua I - Antônio Batista**



**Imprimação de base**  
**Rua I - Antônio Batista**

Jorge Filipe Teixeira  
Coord. de Engenharia e Supervisão  
Sec. de Infraestrutura e Serv. Públicos  
Matrícula nº 94881

SCOPEL CONSTRUÇÕES



**Asfaltamento**  
**Rua I - Antônio Batista**



**Asfaltamento**  
**Rua I - Antônio Batista**



**Abertura de caixa de rua**  
**Rua Projetada 03 - Pequi**



**Abertura de caixa de rua**  
**Rua Projetada 03 - Pequi**




**Regularização de subleito**  
**Rua Projetada 03 - Pequi**



**Regularização de subleito**  
**Rua Projetada 03 - Pequi**

Jorge Filipe C. Teixeira  
Coord. de Engenharia e Sinalização  
Gov. de Infraestrutura e Serv. Públicos  
Matrícula Nº 34381

  
**SCOPEL CONSTRUÇÕES**





**Lançamento de material de base**  
**Rua Projetada 03 - Pequi**



**Lançamento de material de base**  
**Rua Projetada 03 - Pequi**



**Execução de base**  
**Rua Projetada 03 - Pequi**



**Execução de base**  
**Rua Projetada 03 - Pequi**



**Imprimação de base**  
**Rua Projetada 03 - Pequi**



**Imprimação de base**  
**Rua Projetada 03 - Pequi**

Jorge Filipe C. Teixeira  
Coord. de Engenharia e Supervisão  
Sec. de Infraestrutura e Serv. Públicos  
Matrícula Nº 34381

SCOPEL CONSTRUÇÕES



**Asfalamento**  
**Rua Projetada 03 - Pequi**



**Asfalamento**  
**Rua Projetada 03 - Pequi**



**Execução de meio fio**  
**Rua das Missões - Antônio Batista**



**Execução de meio fio**  
**Rua Jerusalém - Antônio Batista**



**Execução de meio fio**  
**Rua Israel - Antônio Batista**



**Execução de meio fio**  
**Rua Somobra da Tarde - Antônio Batista**

**Jorge Filipe C. Teixeira**  
 Copr. de Engenharia e Sinlização  
 Set. de Infraestrutura e Serv. Públicos  
 Matrícula Nº 34381

**SCOPEL CONSTRUÇÕES**



**Execução de meio fio**  
**Rua C - Antônio Batista**



**Execução de meio fio**  
**Rua E - Antônio Batista**

*Jorge Felipe C. Teixeira*  
Coord. de Engenharia e Sinalização  
Set. de Infraestrutura e Serv. Públicos  
Matricula Nº 34331

*Jorge Henrique S. Rodrigues*  
**SCOPEL CONSTRUÇÕES**

*Jorge Henrique S. Rodrigues*  
Engº Civil  
CREA-ES 4221/D  
Responsável Técnico





PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS  
 LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS - BA  
 OBJETO: DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS-BA.

Número processo administrativo: 144/2020 Modalidade de Licitação: RDC ELETRÔNICO nº 001/2020  
 Objeto da licitação: Contratação de empresa para execução de pavimentação e recapeamento asfáltico em C.B.U.Q. no município de Eunápolis/BA

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL DO ITEM		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS	
		(R\$)	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	
01	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFALTICO	25.334.907,93	100,00%	1.266.745,40	5,0%	1.266.745,40	5,0%	1.266.745,40	5,0%	1.013.396,32	4,0%	1.013.396,32	
<b>TOTAL</b>		<b>25.334.907,93</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.266.745,40</b>	<b>5,00%</b>	<b>1.266.745,40</b>	<b>5,00%</b>	<b>1.266.745,40</b>	<b>5,00%</b>	<b>1.013.396,32</b>	<b>4,06%</b>	<b>1.013.396,32</b>	
<b>TOTAL GERAL ACUMULADO</b>		<b>25.334.907,93</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.266.745,40</b>	<b>5,00%</b>	<b>2.533.490,79</b>	<b>10,00%</b>	<b>3.800.236,19</b>	<b>15,00%</b>	<b>4.813.632,51</b>	<b>19,00%</b>	<b>5.827.029,82</b>	

TOTAL POR EXTENSO: vinte e cinco milhões, trezentos e trinta e quatro mil, novecentos e sete reais e noventa e três centavos

Teixeira de Freitas, 15 de setembro de 2020.

*(Signature)*  
 SCOPEL CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA  
 CNPJ 08.030.083/0001/17  
 CARLOS SÉRGIO LYRIO SANTOS,  
 OAB nº 32.708E  
 RG nº 21.027.227-91 CPF nº 006.545.677-56  
 PROCURADOR

*(Signature)*  
 Jorge Henrique S. Rodrigues  
 Engº Civil  
 CREA-ES 4221/D  
 Responsável Técnico



%	180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		330 DIAS		360 DIAS		TOTAL GERAL	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
4,0%	2.026.792,63	8,0%	2.026.792,63	8,0%	2.533.490,79	10,0%	2.533.490,79	10,0%	3.800.236,19	15,0%	3.800.236,19	15,0%	2.786.939,87	11,0%	25.334.907,93	100,00%
4,00%	2.026.792,63	8,00%	2.026.792,63	8,00%	2.533.490,79	10,00%	2.533.490,79	10,00%	3.800.236,19	15,00%	3.800.236,19	15,00%	2.786.939,87	11,00%	25.334.907,93	100,00%
23,00%	7.883.821,46	31,00%	9.989.674,59	39,00%	12.464.104,89	49,00%	14.947.595,68	59,00%	18.747.831,87	74,00%	22.548.088,06	89,00%	25.334.907,93	100,00%	25.334.907,93	100,00%

*Handwritten signature*  
**CARLOS SERGIO LYRIO SANTOS**  
 Assessor do Município  
 RG nº 21.1027.227-91  
 CPF nº 006.585.677-56  
 Credenciado por procuração

*Handwritten signature*  
**Jose Henrique S. Rodrigues**  
 Engº CMI  
 CREA-ES 4221/D  
 Responsável Técnico



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA JURÍDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-BA**

Nº 47046/2020  
Emissão: 18/03/2020  
Validade: 31/03/2021  
Chave: b436C

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

**Interessado(a)**

Empresa: **SCOPEL CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA**

CNPJ: 08.230.083/0001-17

Registro: 0000219280

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 5.000.000,00

Data do Capital: 19/06/2019

Faixa: 6

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS.

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: RODOVIA BR 101, 2900, km 879, BELA VISTA, TEIXEIRA DE FREITAS, BA, 45990193

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 26/07/2013

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 21928

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos arquivos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2020 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: **JORGE HENRIQUE SECOMANDI RODRIGUES**

Registro: 0805186620

CPF: 803.430.237-68

Data Início: 03/12/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Atribuição: DA RESOLUÇÃO 218 - ART. 5.

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ATRIBUIÇÕES COM BASE NO ARTIGO 7º DA LEI 5.194/66, CC ART. 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/33, CC ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, COM RESTRIÇÕES DAS ATIVIDADES 1, 2, 3, 4, 6 E 8 DO ART. 1º DA CITADA RESOLUÇÃO REFERENTE A PORTOS, AEROPORTOS E BARRAGEM E ART. 5º PARAGRAFO 1º DA RESOLUÇÃO 1073/2016 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: **LARISSA BAYERL SCOPEL**

Registro: 0516502158

CPF: 017.285.445-80

Data Início: 28/11/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Art. 7º da Lei 5.194/66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569/33, cc Art. 7º da Res. 218/73 com restrições das at



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO BATISTA DE OLIVEIRA - 19/11/2020 10:17:52  
Acesse em: <https://e.crii.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 260f85d-9ea6-4046-984c-c3918f8d2c77

58  
59





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-BA**

**Nº 47046/2020**  
Emissão: 18/03/2020  
Validade: 31/03/2021  
Chave: b436c

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1.º da citada Resolução referentes a aeroportos, portos e barragens, com base no Art. 5º § 2º da Res. 1073/16, do Confea.

Tipo de Responsabilidade: **RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Profissional: **LARISSA SILVA AZEVEDO**

Registro: **0504124439**

CPF: **041.165.086-67**

Data Início: **26/07/2013**

Data Fim: **Indefinido**

Data Fim do Contrato: **Indefinido**

Títulos do Profissional:

**ENGENHEIRA CIVIL**

Atribuição: **Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA**

Tipo de Responsabilidade: **RESPONSÁVEL TÉCNICO**



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO BATISTA DE OLIVEIRA - 19/11/2020 10:17:52  
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 260f85d-9ea6-4046-984c-c3918f8d2c77



15/15